



Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO

Ubicación: CALLE BUGABILLAS, ENTRE AV. 2 DE ENERO Y CALLE INDEPENDENCIA

Localidad: HUAGALTZINCO

Municipio: YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA

Contrato: MYT-PEET-20-43-008

Estimación: (UNO) FINIQUITO

Periodo de Contrato: DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2020

Periodo de ejecución: DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2020

**ESTIMACION UNO (FINIQUITO)**

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	P.U	VOLUMEN CONTRATADO	IMPORTE	ESTIMACION UNO (FIN.)	IMPORTE	VOL. ACUMULADO	IMPORTE	VOLUMEN A CANCELAR	IMPORTE	VOL. EXEDENTE	IMPORTE
1.1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO												
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$ 7.95	763.60	\$ 6,070.62	763.37	\$ 6,068.79	763.37	\$ 6,068.79	0.23	\$ 1.83		\$ -
L-2.04	CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA, EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	\$ 69.43	287.26	\$ 18,555.86	273.46	\$ 18,986.33	273.46	\$ 18,986.33		\$ -	6.20	\$ 430.47
AC-4.02	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRIMERO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	\$ 60.60	347.44	\$ 21,054.86	355.50	\$ 21,543.30	355.50	\$ 21,543.30		\$ -	8.06	\$ 488.44
AC-4.03	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	\$ 13.33	1,042.32	\$ 13,884.13	1,066.50	\$ 14,216.45	1,066.50	\$ 14,216.45		\$ -	24.18	\$ 322.32
ASF-28.01	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, TENDIDO Y COMPACTADO, AL NOVENTA POR CIENTO 90% DE SU P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	\$ 75.76	152.72	\$ 11,570.07	152.08	\$ 11,521.58	152.08	\$ 11,521.58	0.64	\$ 48.49		\$ -
ASF-28.02	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA GRAVA-ARENA, (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,800 A 1,950 KG/M3, NO TEZONTLES), INCLUYE: CARGAS Y ACARREOS AL SITIO DE LA OBRA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	\$ 479.48	152.72	\$ 73,226.19	152.08	\$ 72,919.32	152.08	\$ 72,919.32	0.64	\$ 308.87		\$ -
AD-23.02	CAMA DE ARENA DE 6 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR ADOCRETO Y/O LAJA DE PIEDRA, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	\$ 352.22	45.47	\$ 16,015.44	37.68	\$ 13,271.65	37.68	\$ 13,271.65	7.79	\$ 2,743.79		\$ -
AD-23.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN CERTIFICADO DE COLOR, TIPO HEXAGONAL, DE UN Fc= 280 KG/CM2 DE 8 CM., DE ESPESOR, INCLUYE: POREO CON ARENA CERNIDA PARA EL SELLADO DE JUNTAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$ 327.69	757.87	\$ 248,346.42	753.59	\$ 246,943.91	753.59	\$ 246,943.91	4.28	\$ 1,402.51		\$ -
SUBTOTAL HOJA 1 :					\$ 408,733.59	\$ 405,471.33	\$ 405,471.33		\$ 405,471.33		\$ 4,503.49		\$ 4,503.49

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES



AV HIDALGO No. 310 TORRE APIZACO, TLAX. - C.P. 90300 - R.F.C. ICDO610419  
**INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V.**  
**TORRE ING. ERICK SUÁZ GUTIERREZ LEAL**  
 CONTRATISTA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 017-2021



**ING. RICARDO SUÁZ GUTIERREZ LEAL**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA

**C. FRANCISCO VILLARREAL CHAIREZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA