



# Baserhit & Asociados

S.A. de C.V.

Consiste en: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS, AGARRADOS, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE ADOQUÍN CERTIFICADO DE COLOR, CONSTRUCCIÓN DE CINTURONES DE CONCRETO ARMADO, RENOVACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN Y PINTURA DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

Ubicación: PRIVADA TLAXCO, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE YAUHUQUEMEHCAN, TLAX.

Inicio estimado: 31 de agosto de 2020  
Terminación: 25 de septiembre de 2020  
Plazo de ejecución: 22 días naturales

Licitación: No. PEET-20-43-006/FISM-20-43-026  
Otra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOSADO

## PE-11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Unidad	%	Cantidad	Importe	Fecha de inicio	Fecha de término	ago.-2020	sep.-2020
GUA-24.02	M3	0.42	18.75	1,845.75	31/08/2020	05/09/2020	3,40 \$334.70	15.35 \$1,511.05
RE-5.02	ML	10.13	125.00	44,146.25	31/08/2020	08/09/2020	16.66 \$5,883.81	108.34 \$38,262.44
LF-21.03	M3	0.33	12.15	1,444.03	02/09/2020	09/09/2020		12.15 \$1,444.03
1.3	M2	0.26	125.00	1,133.75	07/09/2020	11/09/2020		125.00 \$1,133.75
PIN-20.29	ML	2.89	1.00	12,584.00	18/09/2020	24/09/2020		200.00 \$12,584.00

Total parcial: \$16,702.48 \$419,979.70  
Total acumulado: \$16,702.48 \$435,682.18

BO. SEÑAL. ARQ. JESÚS SALVADOR BARRERA CAMARILLO  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
24/09/2020

Celular: 241 103 1928  
Oficina: (241) 418 6316  
Hidalgo Sur 310 Torre Apizaco  
Pfb. Apizaco, Tlax.

"Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico  
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos  
en el programa"

"Programa de Resarcimiento  
a las Finanzas Municipales  
del Estado de Tlaxcala"

am\_salvador@hotmail.com - www.baserhit.com