



Fecha de Apertura: 11 de Agosto de 2020
 Plazo de ejecución: 28 Días Naturales
 Fecha de Inicio : 17 de Agosto de 2020
 Fecha Termino: 13 de Septiembre de 2020

MUNICIPIO DE YAUQUEMEHCAN, TLAXCALA
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO
 UBICACIÓN: CALLE ENCINOS
 ENTRE: BLVD. APIZACO-AMAXAC Y CARRETERA LIBRAMIENTO
 LOCALIDAD: SANTA MARÍA ATLHUETZIAN

Licitación No. FISM 20-43-020

6. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (ANEXO D-1)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicio	Duración	Termina	Año 2020 01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep
L-2.01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	534.30	22/Ago/2020	2c	23/Ago/2020	534.30	
D-1.04	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES, INCLUYE APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M3	7.18	23/Ago/2020	3c	25/Ago/2020	7.18	
L-2.04	CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA EN MATERIAL TIPO II INCLUYE, APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	133.58	25/Ago/2020	4c	28/Ago/2020	133.58	
AC-4.02	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PRIMER KILÓMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	242.35	26/Ago/2020	3c	28/Ago/2020	242.35	
ASF-28.01	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, INCLUYE ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, TENDIDO Y COMPACTADO, AL NOVENTA POR CIENTO 90% DE SU P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	106.86	27/Ago/2020	3c	28/Ago/2020	106.86	
ASF-28.02	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA GRAVA-ARENA, (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,800 A 1,950 KG/M3 NO TEZONTLES), INCLUYE CARGAS Y ACARREOS AL SITIO DE LA OBRA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. MAQUINARIA EQUIPO MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	106.86	27/Ago/2020	8c	03/Sep/2020	57.54	49.32
AD-23.02	CAMA DE ARENA DE 6 CM, DE ESPESOR PARA RECIBIR ADOCRETO YO LAJA DE PIEDRA, INCLUYE ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	32.06	30/Ago/2020	6c	04/Sep/2020	6.41	25.65
AD-23.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN CERTIFICADO DE COLOR TIPO HEXAGONAL DE UN F.C.= 280 KG/CM2 DE 8 CM, DE ESPESOR INCLUYE POREO CON ARENA CERVIDA PARA EL SELADO DE JUNTAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL MANIOBRAS LOCALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	528.96	31/Ago/2020	12c	11/Sep/2020	50.38	478.58
AD-23.09	CINTURÓN DE SECCIÓN 15 X 25 CM, DE CONCRETO SIMPLE DE UN F.C.= 150KG/CM2 INCLUYE ARMEX 12 X 20 CM, CIMBRA, DESMOLDERA, EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	35.62	02/Sep/2020	8c	09/Sep/2020		35.62

GRUPO CORPORATIVO GRECO S.A. DE C.V. INGENIERO ADMINISTRADOR UNICO
 ING. MARCELINO FLORES PEREZ
 Col. Loma de Santa Anita
 Apizaco, Tlax.

M. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUQUEMEHCAN, TLAX.
 26/7-2021
 OBRAS PÚBLICAS