



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FISM-20-43-030

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
CONSISTENTE: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, LEVANTAR PAVIMENTO DE ADOPRETO A MANO, EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ALTA DENSIDAD MARCA ADS DE 12" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y COLOCACIÓN DE BROCALES CON TAPA DE CONCRETO, CONEXIÓN A LA RED MUNICIPAL, DESCARGAS SANITARIAS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN TANTO EN LA EXCAVACIÓN TANTO EN ADOPRETO Y LIMPIEZA FINAL, SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPRETO Y LIMPIEZA FINAL.

UBICACIÓN: PROLONGACIÓN AQUILES SERDÁN, ENTRE CALLE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO

Fecha de Inicio: 17 de agosto de 2020
Fecha de termino: 29 de agosto de 2020
Plazo de ejecución: 13 días naturales

Tlaxcala, Tlax., a 06 de agosto de 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	ago.-2020
1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO		1.00	17/08/2020	13.00	29/08/2020	
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EIES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	242.60	17/08/2020	4.00	20/08/2020	242.60
EX3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	363.90	17/08/2020	6.00	22/08/2020	363.90
ADS-27.09	CAMA DE ARENA, DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), PARA DIÁMETROS HASTA 30", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS.	M3	24.26	19/08/2020	8.00	26/08/2020	24.26
ADS-27.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (ADS) DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE: LIGA EMPAQUE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	242.60	19/08/2020	8.00	26/08/2020	242.60
ADS-27.05	CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA A LA RED MUNICIPAL CON EMPAQUE ELASTOMÉRICO DE NEOPRENO "BOTA DE INSERCIÓN" RECTA O A 45", INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA CONEXIÓN DE TUBERÍA ADS DE 6" DE DIÁMETRO Y CON UNA LONGITUD DE 6.00 MTS, RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	21/08/2020	7.00	27/08/2020	6.00
DR-22.19	CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE DE 25 A 40 CM., INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	24/08/2020	4.00	27/08/2020	1.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021

OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRADOR UNICO: Arq. Ana Silvia Luna Álvarez
Oficina 4
Calle de las Pladosas, Depto 1 Unidad Santa Cruz Chiautempan, Tlax.
al-lul@construccionesyproyectos.com
al-lul@construccionesyproyectos.com

Calle de la Pladosas, Edificio 4, Depto 1 Unidad Santa Cruz, Chiautempan Tlax.