



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
PRODDER2043002 - GC2043002

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 2"

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBO RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES EN MATERIAL TIPO II, CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC, RELLENO COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA OBRA. INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁTICA.

UBICACIÓN: AV. 20 DE NOVIEMBRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. MEXICO, SAN JOSE TETEL, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA  
Fecha de inicio: 04 de diciembre de 2020  
Fecha de término: 26 de diciembre de 2020  
Plazo de ejecución: 23 días naturales

Tlaxcala, Tlax., a 01 de diciembre de 2020.

Programa de ejecución general en periodos y volúmenes mensuales

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	dic.-2020
1	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 2"		1.00	04/12/2020	26/12/2020	
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	844.90	04/12/2020	08/12/2020	844.90
EX3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	675.92	04/12/2020	16/12/2020	675.92
DR-22.01	CAMA DE ARENA DE 6 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	50.69	07/12/2020	23/12/2020	50.69
AG-26.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 50 MM., DE DIÁMETRO (2"), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1,207.00	07/12/2020	24/12/2020	1,207.00
AG-26.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO 90° X 50 MM., DE DIÁMETRO (2"), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	08/12/2020	16/12/2020	2.00
AG-26.29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE PZA Fo. Fc. BRIDADA DE 50 MM., DE DIÁMETRO (2"), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	15/12/2020	23/12/2020	2.00
AG-26.30	ELABORACIÓN DE REGISTRO PARA VÁLVULAS DE 0.80 X 0.80 X 0.60 M., MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE TÁRIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 12 CM., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:6, RESELLADO ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO POBRE Fc=150 Kg/cm2 INCLUYE: MARCO Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA CON LA LEYENDA DE AGUA POTABLE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	16/12/2020	24/12/2020	2.00



ADMINISTRADOR UNICO: Arq. Ana Silvia Luna Álvarez

241-131-72-13  
al-luconstrucciones@outlook.com  
Calle de la Piadosas, Edificio 4, Depto 1 Unidad Santa Cruz, Chiautempan Tlax.