



Fecha: 20 de Marzo de 2019
 Plazo de ejecución: 16 Días Naturales
 Fecha de inicio : 28 de Marzo de 2019
 Fecha Termino: 12 de Abril de 2019

Concurso No: GC-19-43-023

MUNICIPIO DE YAUQUEMEHCAN, TLAXCALA
 OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE
 UBICACIÓN: AV. MEXICO
 ENTRE: AV. 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA
 LOCALIDAD: SAN JOSE TETEL

14. PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (ANEXO D-1-1)

Clave	Clave	Descripción	Ud	Cantidad	Precio Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	Año 2019 01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr
		REHABILITACIÓN DE CALLE									
		REHABILITACIÓN DE CALLE									
		CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUAS RESIDUALES									
D-1.28		CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 3 CM. DE ESPESOR	ML	523.50	20.50	28/Mar/2019	2c	29/Mar/2019	10,731.75	10,731.75	
EX-3.05		EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS. EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	163.95	68.41	31/Mar/2019	3c	02/Abr/2019	11,215.82		11,215.82
D-1.41		DEMOLICIÓN POZO DE VISITA COMÚN, DE 1.50 M., DE ALTURA, INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO.	PZA	1.00	691.12	02/Abr/2019	3c	04/Abr/2019	691.12		691.12
AC-4.03		ACHARRE EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRIMER KILOMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	181.71	31.92	03/Abr/2019	2c	04/Abr/2019	5,800.18		5,800.18
AC-4.03		ACHARRE EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/K	363.42	11.78	05/Abr/2019	2c	06/Abr/2019	4,281.09		4,281.09
RE-5.06		PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC=100 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 5 CM., DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3.39	143.11	05/Abr/2019	4c	08/Abr/2019	485.14		485.14
ALB-33.25		LOSA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO FY= 4,200 KG/CM2, DEL NO.3 (3/8") @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, DOBLE PARRILLA Y CONCRETO FC= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO 3/8 MM. COLADO A UNA PROFUNDIDAD DE 2.24 M, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3.39	1,765.89	03/Abr/2019	8c	10/Abr/2019	5,986.37		5,986.37
ALB-33.26		LOSA TAPA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO FY= 4,200 KG/CM2, DEL NO.3 (3/8") @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, DOBLE PARRILLA Y CONCRETO FC= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO 3/8 MM, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.95	1,203.91	05/Abr/2019	6c				
DR-22.21		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO H-25 EN LOSA TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	01.00	2,482.21	06/Abr/2019	3c	08/Abr/2019	2,482.21		2,482.21

H. AYUNTAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE
 YAUQUEMEHCAN, TLAXCALA
 2017-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

GRUPO CORPORATIVO GRECO S.A. DE C.V.
 ADMINISTRADOR UNICO
 ING. MARCELINO FLORES PÉREZ