

DIRECCION DE OBRAS DE YAUHQUEMEHCAN
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO
 UBICACION: AV. 2 de Enero, Entre Calle de la Independencia y Calle Lira y Ortega
 Adjudicacion Directa FISM-19-43-026
 LOCALIDAD: HUACALZINGO
 MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA

F.I.S.M.
OPERADO



DURACION: DIEZ Y SEIS DIAS
 FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE 2019
 FECHA DE TERMINO: 14 DE DICIEMBRE 2019
 PRESENTACION: 19 DE NOVIEMBRE 2019

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS EN MONTO									
NO.	CLAVE	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Inicia	Termina	2019	
								Nov	Dic

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO

1	L-2.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	608.23	6,898.90	29/Nov/2019	03/Dic/2019*	4,216.00	2,682.90
2	L-2.04	CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA MOTOCONEOMADORA EN MATERIAL TIPO II INCLUYE APILADO DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	121.25	7,767.28	01/Dic/2019*	04/Dic/2019*		7,767.28
3	AC-4.02	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACION PRIMERA DE LA EXCAVACION PRIMERA REALIZANDO LA CARGA POR MEDIO MECANICOS, INCLUYE MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	157.63	7,454.32	01/Dic/2019*	07/Dic/2019*		7,454.32
4	AC-4.03	ACARREO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3-KM	316.26	3,839.87	03/Dic/2019*	07/Dic/2019*		3,839.87
5	ASF-28.01	COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA TENDIDO Y COMPACTADO, AL 90% DE SU P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	121.25	9,187.11	02/Dic/2019*	07/Dic/2019*		9,187.11
6	ASF-28.02	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO DE BASE HIDRAULICA GRAVA - ARENA, (P.V.S.M. COMPRENDIDO 1800 A 1950 KG/M3, NO TEZONTLE), INCLUYE CARGA Y ACARREOS AL SITIO DE LA OBRA MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	121.25	60,226.09	06/Dic/2019*	10/Dic/2019*		60,226.09
7	AD-23.02	CAMA DE ARENA DE 6 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR ADOCRETO Y/O LAJA DE PIEDRA INCLUYE:ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	36.37	10,758.97	07/Dic/2019*	11/Dic/2019*		10,758.97
8	AD-23.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN CERTIFICADO DE COLOR, TIPO EXAGONAL FC=280 KG/CM2 DE 8 CM., DE ESPESOR INCLUYE POREO CON ARENA CERNIDA PARA EL SELLADO DE JUNTAS PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	601.18	180,131.56	08/Dic/2019*	12/Dic/2019*		180,131.56
9	AD-23.09	CINTURON DE SECCION 15 X 25 CM., DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: ARMEX DE 12X20 CMS., CIMBRA DECIMBRA, EXCAVACION DE CEPA MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	139.98	12,613.16	10/Dic/2019*	15/Dic/2019*		12,613.16

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021

RESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX. TESORERIA MUNICIPAL 2017-2021



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021 OBRAS PUBLICAS

AL-LU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE TLAXCALA S.A. de C.V.

ARQ. ANA SILVIA LUNA ALVAREZ ADMINISTRADOR UNICO

2 Calle de las Pladosas, Edificio 4 Depto 1 Unidad Santa Cruz Chiautempan, Tlax. 241-131-72-13

241-131-72-13

@ al-luconstrucciones@outlook.com

Calle de la pladosas, Edificio 4 Depto 1 Unidad Santa Cruz Chiautempan, Tlax.