

ADJUDICACION DIRECTA FISM-19-43-044
OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL
UBICACION: PRIVADA RODAN, ENTRE BRECHA Y CALLE SAN JOSE
LOCALIDAD: SAN JOSE TETEL YAUHQUEMECAN
MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA



D-1-1 PROGRAMA DE LOS TRABAJOS EN MONTOS

NO.	CLAVE	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Total	2019 Oct
ALCANTARILLA								
L-201		TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	64.44	17/Oct/2019*	20/Oct/2019*	455.59	455.59
U-1-25		LEVANTAR PAVIMENTO DE ADOCRETO A MANO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE APILÉ DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO.	M2	28.20	18/Oct/2019*	21/Oct/2019*	1,313.84	1,313.84
EX-302		EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	21.63	17/Oct/2019	21/Oct/2019*	3,888.86	3,888.86
EX-305		EXCAVACIÓN CON RETROEXCADORA EN CEPAS, EN MATERIAL SECO, TIPO II, INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	56.27	17/Oct/2019	21/Oct/2019*	5,506.02	5,506.02
DR-22.01		CAMA DE ARENA DE 0.10 M. DE ESPESOR, RECIBIR TUBOS DE 8" DE DIAMETRO PARA LA OBRA, ACARREAR MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	6.29	18/Oct/2019*	21/Oct/2019*	1,950.34	1,950.34
DR-22.29		"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC RD-26 DE 8" DE DIAMETRO UNIDO CON LIGAS HERMÉTICAS DE HULE INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."	ML	96.90	19/Oct/2019*	21/Oct/2019*	16,417.15	16,417.15
UR-22.26		"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC RD-26 DE 8" DE DIAMETRO UNIDO CON LIGAS HERMÉTICAS DE HULE INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."	ML	18.00	19/Oct/2019*	23/Oct/2019*	2,959.39	2,959.39
UR-22.16		POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M., A TIZÓN, APLANADO PULIDO, 1 ESCALÓN CON VARILLA DE 1/2", INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 ESPESOR 7 CM., CON MEDIA CAÑA, 1.50 M., DE PROFUNDIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	18/Oct/2019*	21/Oct/2019*	5,014.50	5,014.50
UR-22.19		POZO DE ABSORCIÓN DE 2.30 METROS DE PROFUNDIDAD, DE TABIQUE ROJO, UN METRO INTERCALADO, 2.3 DIAMETRO INTERIOR A 0.60 M EN NIVEL DE PISO, REPELLADO 1:3, APLANADO PULIDO, 1 ESCALÓN CON VARILLA DE 1/2", Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	19/Oct/2019*	21/Oct/2019*	4,245.35	4,245.35

H. AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX. SINDICATURA MUNICIPAL 2017-2021

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021 OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 1 TESORERÍA MUNICIPAL 2017-2021

Baserhit & Asociados
ARQ. JESUS SALVADOR BARRERA CAMARILLO
ADMINISTRADOR ÚNICO