



PRESUPUESTO

CLAVE: FISM 19-43-036
 MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN
 LOCALIDAD: SAN BENITO XALTOCI
 UBICACIÓN: CALLE 21 DE MARZO
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
 ENTRE: CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE ANGELES Y CALLE 5 DE MAYO

FECHA DE INICIO 24 DE OCTUBRE 2019
 FECHA DE TERMINO 09 DE NOVIEMBRE 2019

CALENDARIO DE EJECUCION

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO		TERMINO	CALENDARIO DE MONTO					EJECUCION	TRABAJOS
		UNIDAD	CANTIDAD		P.U.	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4		

L-201	TRAZO Y REVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS. ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	60.20	\$	715	24-OCT-2019	10					\$	430.43
D-1.25	LEVANTAR UN DIBUJO DE ANCHOLO A MANO, ASERVIENDOME COMO: CAMA DE ARENA. INCLUYE: AYUDA DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O OTRO.	M2	60.20	\$	4155	24-OCT-2019	20					\$	2,621.71
EX3.05	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TROFI A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALLO Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	302.34	\$	88.90	25-OCT-2019	10D					\$	9,088.10
DR-22.01	CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.02	\$	291.45	25-OCT-2019	50					\$	1,760.25
ADS-27.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALcantarillado sanitario (ADS) DE 15" DE DIAMETRO. INCLUYE: LIGA EMPAQUE, ACARREROS Y MANOBRAS LOCALES, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M4	70.00	\$	535.76	27-OCT-2019	50					\$	37,504.60
ADS-27.05	CONEXION DE DESCARGAS SANITARIAS A LA RED MUNICIPAL CON EMPAQUE ELASTOMERICO DE NEDRENO "BOTA DE INSERCIÓN RECTA DE 45". INCLUYE EXCAVACION PARA EXCAVACION PARA CONEXION SANITARIA, ADS 15" DE DIAMETRO Y CON UN LARGUETIPO DE 1.00 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	P3A	5.80	\$	1,274.90	27-OCT-2019	30					\$	5,394.55
DR-22.19	CONEXION A LA RED EXISTENTE DE SANITARIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	P3A	1.00	\$	1,180.00	28-OCT-2019	10					\$	1,180.00
DR-22.15	POZO DE VISITA DE MURO DE CONCRETO Y TUBERIA APLANADO PULIDO 1 ESCALON CON VARELLA DE 1/2". INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO 70x100x100 CM. ESPESOR 7 CM. CON MEZA, CANA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	P2A	1.00	\$	4,860.88	29-OCT-2019	4D					\$	4,860.88
DR-22.21	TAPABRILLO DE POLIETILENO. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	P2A	1.00	\$	2,000.00	01-NOV-2019	1D					\$	2,000.00
RE-5.02	RELLENO COMPACTADO CON MANTENIMIENTO DE 20 CM UTILIZADO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	74.60	\$	108.54	03-NOV-2019	30					\$	2,670.08
RE-5.03	RELLENO COMPACTADO CON MANTENIMIENTO EN CEPAS DE 20 CM UTILIZADO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	65.15	\$	90.25	03-NOV-2019	30					\$	4,088.33
ASB-26.02	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA GRAMA-ARENA. (P.V.S.M. CONSERVADO EN EL ALMACEN DE LA COMUNIDAD LOCAL PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.04	\$	445.89	04-NOV-2019	10					\$	5,398.52
AD-23.02	CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA. INCLUYE: ACARREROS, MANOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	5.82	\$	211.66	04-NOV-2019	10					\$	1,231.70
AD-23.10	COLOCACION DE ADOQUIN CERTIFICADO DE COLOR, TIPO HEXAGONAL DE UN FC=20X20X42 DE 8 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: PORCE C/PN ARENA CERRADA PARA SELLADO DE JUNTAS, PRIERAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	60.20	\$	92.31	05-NOV-2019	3D					\$	5,698.10
LF-21.03	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: ACARREROS DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	58.93	\$	8,130.00	05-NOV-2019	1D					\$	483.82

SUB-TOTAL	\$	85,187.30
IVA 16%	\$	13,626.77
TOTAL	\$	98,814.07

[Firma]
 CONSTRUCCIONES MORAJO S.A.S
 ADMINISTRADOR UNICO

[Firma]
 ING. RICARDO ISAAC GUTIERRES LEAL
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
 2017 - 2021
EXPREIDENCIA MUNICIPAL
 C. FRANCIS WILBERT CRISTÓBAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y CONSTITUCIONAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX
TESORERÍA MUNICIPAL
 2017 - 2021

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
 2017 - 2021
OBRAS PÚBLICAS