

ADJUDICACION DIRECTA FISM-19-43-044
OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL
UBICACION: PRIVADA RODAN, ENTRE BRECHA Y CALLE SAN JOSE
LOCALIDAD: SAN JOSE TETEL YAUHQUEMEHCAN
MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA



D-1-1 PROGRAMA DE LOS TRABAJOS EN CANTIDADES

NO.	CLAVE	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Duración	2019 Oct
ALCANTARILLA								
L-2.01		TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	64.44	17/Oct/2019	20/Oct/2019*	3.83c	64.43
D-1.25		LEVANTAR PAVIMENTO DE ADOCRETO A MANO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE: APILÉ DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO.	M2	28.20	18/Oct/2019*	21/Oct/2019*	2.5c	28.19
EX-3.02		EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	21.63	17/Oct/2019	21/Oct/2019*	4.33c	21.62
EX-3.05		EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	56.27	17/Oct/2019	21/Oct/2019*	4.33c	56.27
DR-22.01		CAMA DE ARENA DE 6 CM., PARA RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: MATERIAL DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	18.00	18/Oct/2019*	21/Oct/2019*	3c	6.29
DR-22.29		"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC RD-26 DE 8" DE DIÁMETRO UNIDO CON LIGAS HERMÉTICAS DE HULE INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."	ML	86.90	19/Oct/2019*	21/Oct/2019*	2c	86.90
DR-22.28		"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO UNIDO CON LIGAS HERMÉTICAS DE HULE INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."	ML	18.00	19/Oct/2019*	23/Oct/2019*	4c	18.00
DR-22.15		POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M., A TIZÓN, APLANADO PULIDO, 1 ESCALÓN CON VARILLA DE 1/2", INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 ESPESOR 7 CM., CON MEDIA CAÑA, 1.50 M., DE PROFUNDIDAD Y	PZA	1.00	19/Oct/2019*	21/Oct/2019*	2c	1.00

H. AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN, TLAX
SINDICATURA MUNICIPAL
2017 - 2021

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX
2017 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

Baserhit & Asociados
ARQ. JESUS SALVADOR BARRERA CAMARILLO
ADMINISTRADOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN, TLAX
TESORERÍA MUNICIPAL
2017 - 2021

📞 Celular: 241 103 1928
📞 Oficina: (241) 418 6316

📍 Hidalgo Sur 310 Torre Apizaco
Phé. Apizaco, Tlax.

✉️ arq.salvador@hotmail.com

🌐 www.baserhitarquitectos.com