



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO
 UBICACIÓN: CALLE ENCINOS
 ENTRE: BLVD. APIZACO-AMAXAC Y CARRTERA LIBRAMIENTO
 LOCALIDAD: SANTA MARIA ATLIHUETZIAN

Licitación No. PISM 20-43-020

Fecha de Apertura: 11 de Agosto de 2020
 Plazo de ejecución: 28 Días Naturales
 Fecha de Inicio : 17 de Agosto de 2020
 Fecha Termino: 13 de Septiembre de 2020

14. PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (ANEXO D-1-1)

Clave	Descripción	Ud	Cantidad	Inicia	Duración	Termina	Total	Año 2020 16 Ago-31 Ago	Año 2020 01 Sep-15 Sep
L-2.01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	534.30	22/Ago/2020	2c	23/Ago/2020	3,911.08	3,911.08	
D-1.04	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES, INCLUYE APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M3	7.18	23/Ago/2020	3c	25/Ago/2020	2,490.96	2,490.96	
L-2.04	CORTE EN CAPAS DE TERRENO, CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA EN MATERIAL TIPO II INCLUYE, APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	133.58	25/Ago/2020	4c	28/Ago/2020	8,794.91	8,794.91	
AC-4.02	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PRIMER KIÓMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	242.35	26/Ago/2020	3c	28/Ago/2020	13,472.24	13,472.24	
ASF-28	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, INCLUYE ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, TENDIDO Y COMPACTADO, AL NOVENTA POR CIENTO 90% DE SU P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	106.86	27/Ago/2020	3c	29/Ago/2020	7,011.08	7,011.08	
ASF-28	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZGLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA GRAVA-ARENA (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,800 A 1,950 KG/M3 NO TEZONTLES), INCLUYE CARGAS Y ACARREOS AL SITIO DE LA OBRA, MEZGLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. MAQUINARIA EQUIPO MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	106.86	27/Ago/2020	8c	03/Sep/2020	40,612.14	21,868.07	18,744.07
AD-23.0	CAMA DE ARENA DE 7 CM, DE ESPESOR PARA RECIBIR ADOCRETO Y/O LAJA DE PIEDRA, INCLUYE ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	32.06	30/Ago/2020	6c	04/Sep/2020	9,437.50	1,887.50	7,550.00
AD-23.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN CERTIFICADO DE COLOR TIPO HEXAGONAL DE UN F' C= 280 KG/CM2 DE 8 CM, DE ESPESOR, INCLUYE POREO M. AYU. TAMPÓN DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021	M2	528.96	31/Ago/2020	12c	11/Sep/2020	193,350.75	18,414.36	174,936.39

ING. MARCELINE FLORES PEREZ
 GRUPO CORPORATIVO GRECO S.A. DE C.V.
 ADMINISTRADOR UNICO
 RCF: GCO00021 UES
 C. Chabacanos No. 1
 Col. Loma de Santa Anita
 Apizaco, Tlax.

GRUPO CORPORATIVO GRECO S.A. DE C.V.
 ADMINISTRADOR UNICO