

5.- RESUMEN DE CONCEPTOS

FINAL
FISM-20-43-040

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN
LOCALIDAD: EL ROSARIO OCOTOXCO
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO
UBICACION: CALLE CAMINO AL PANTEÓN
ENTRE: CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PANTEÓN

CLAVE	CONCEPTO Ó PARTIDA	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO		
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 2,095.21
L-2.04	CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 5,526.79
AC-4.02	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRIMER KILÓMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 6,903.54
AC-4.03	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, KILÓMETROS SUBSECUENTES.	\$ 5,776.60
ASF-28.01	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, INCORPORACIÓN DE AGUA, TENDIDO Y COMPACTADO, AL NOVENTA POR CIENTO 90% DE SU P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 4,401.02
ASF-28.02	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA GRAVA-ARENA, (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,800 A 1,950 KG/M3, NO TEZONTLES), INCLUYE: CARGAS Y ACARREOS AL SITIO DE LA OBRA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 24,418.80
AD-23.02	CAMA DE ARENA DE 6 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR ADOCRETO Y/O LAJA DE PIEDRA, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 4,286.02
AD-23.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN CERTIFICADO DE COLOR, TIPO HEXAGONAL, DE UN F'c= 280 KG/CM2 DE 8 CM., DE ESPESOR, INCLUYE: POREO CON ARENA CERNIDA PARA EL SELLADO DE JUNTAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 88,167.46
AD-23.09	CINTURÓN DE SECCIÓN 15 X 25 CM., DE CONCRETO SIMPLE DE UN F'c= 150KG/CM2, INCLUYE: ARMEX 12 X 20 CM., CIMBRA, DESCIMBRA, EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 6,111.75
ASF-28.11	RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES A NIVEL DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO TERMINADO, INCLUYE: RETIRO DE BROCAL Y TAPA EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO H-25, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 4,461.35
DS-17.03	REPARACIONES DE DESCARGA SANITARIA A RED MUNICIPAL A BASE DE TUBERÍA DE ALBAÑAL DE 10 A 15 CM., (4" A 6"), INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE TUBERÍA DAÑADA DE 1.0 A 3.0 M., DE LONGITUD, MATERIALES, MANO DE OBRA, RELLENO A VOLTEO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ -
AG-26.24	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE POLIDUCTO CÉDULA 80 DE 1/2" DE DIÁMETRO DE 1.0 A 4.0 M., DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ -

M. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX
2017- 2021

OBRAS
PÚBLICAS