



Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO

Consiste en: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS, AGARREOS, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCIERTA AL EXCAVAR, SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE ADOQUIN CERTIFICADO DE COLOR, CONSTRUCCIÓN DE CINTURÓN DE CONCRETO ARMADO, RENOVACIÓN DE GUARNICIONES Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DESCARGAS SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN Y PINTURA DE GUARNICIONES Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

Ubicación: CALLE VIVEROS, ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917, SAN JOSE TETEL, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.

Fecha de inicio: 17 de agosto de 2020  
Fecha de término: 20 de septiembre de 2020  
Plazo de ejecución: 35 días naturales

Tlaxcala, Tlax., a 10 de agosto de 2020.

Documento 14. Programa calendarizado de montos - (Anexo D-1-1)

Clave	Descripción	Unidad	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	ago.-2020	sep.-2020
-------	-------------	--------	-------	-----------------	------------------	-----------	-----------

1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE VIVEROS		398,223.56	17/08/2020	20/09/2020		
1.1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO		389,191.88	17/08/2020	20/09/2020		
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4,688.75	17/08/2020	21/08/2020	\$4,688.75	
D-1.03	DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA EN FIRMES Y/O PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M2	4,820.04	17/08/2020	24/08/2020	\$4,820.04	
L-2.04	CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA, EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	15,144.36	18/08/2020	03/09/2020	\$11,895.21	\$3,249.15
AC-302	AGARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRIMER KILOMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	22,725.85	20/08/2020	05/09/2020	\$15,145.85	\$7,580.00
AC-303	AGARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	23,784.10	20/08/2020	05/09/2020	\$15,855.62	\$7,928.48
ASF-28.01	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCIERTA AL EXCAVAR, INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, TENDIDO Y COMPACTADO, AL NOVENTA POR CIENTO 90% DE SU P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	9,549.32	25/08/2020	10/09/2020	\$3,750.28	\$5,799.04
ASF-28.02	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA GRAVA-ARENA, (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,800/A 1,950 KG/M3, NO TEZONILES), INCLUYE: CARGAS Y AGARREOS AL SITIO DE LA OBRA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	53,402.14	27/08/2020	17/09/2020	\$10,671.60	\$42,730.54



ADMINISTRADOR UNICO: Arq. Ana Silvia Luna Alvarez  
241-131-72-13  
al-luconstrucciones@outlook.com  
Calle de la Piedad, Edificio 4, Depto 1 Unidad Santa Cruz, Chilauteopan Tlax.