

RESUMEN DE CONCEPTOS

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN
 LOCALIDAD: SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
 UBICACIÓN: PRIVADA JUÁREZ
 ENTRE: CALLE CAMINO NACIONAL

CLAVE: FISM-20-43-054
 SITUACION: FINAL
 NO. DE AGEB: SIN NÚMERO

NO.	CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	IMPORTE	PONDERACION
1	L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 589.54	0.46%
2	D-1.25	LEVANTAR PAVIMENTO DE ADOCRETO A MANO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE: APILÉ DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO.	\$ 299.19	0.24%
3	EX3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 11,128.59	8.77%
4	ADS-27.09	CAMA DE ARENA, DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), PARA DIÁMETROS HASTA 30", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS.	\$ 2,075.51	1.64%
5	ADS-27.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (ADS) DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: LIGA EMPAQUE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 64,247.00	50.63%
6	ADS-27.05	CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA A LA RED MUNICIPAL CON EMPAQUE ELASTOMÉRICO DE NEOPRENO "BOTA DE INSERCIÓN" RECTA O A 45°, INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA CONEXIÓN DE TUBERIA ADS DE 6" DE DIÁMETRO Y CON UNA LONGITUD DE 6.00 MTS, RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 9,451.05	7.45%
7	DR-22.19	CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE DE 25 A 40 CM., INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 2,551.80	2.01%
8	DR-22.15	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M., A TIZÓN, APLANADO PULIDO, 1 ESCALÓN CON VARILLA DE 1/2", INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 ESPESOR 7 CM., CON MEDIA CAÑA, 1.50 M., DE PROFUNDIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 14,711.25	11.59%
9	DR-22.20	TAPA/BROCAL DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 5,382.42	4.24%
10	RE-5.02	RELLENO COMPACTADO CON PIÑÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 6,613.79	5.21%
11	RE-5.03	RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS DE 20 CM., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,650.43	3.67%
12	AC-4.02	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRIMER KILÓMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ -	0.00%
13	ASF-28.02	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA GRAVA-ARENA, (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,800 A 1,950 KG/M3, NO TEZONTLES), INCLUYE: CARGAS Y ACARREOS AL SITIO DE LA OBRA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 414.45	0.33%
14	AD-23.02	CAMA DE ARENA DE 6 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR ADOCRETO Y/O LAJA DE PIEDRA, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 89.90	0.07%
15	AD-23.10	COLOCACIÓN DE ADOQUÍN CERTIFICADO DE COLOR, TIPO HEXAGONAL, DE UN F'c= 280 KG/CM2 DE 8 CM., DE ESPESOR, INCLUYE: POREO CON ARENA CERNIDA PARA EL SELLADO DE JUNTAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 392.76	0.31%

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE YAUHQUEMEHCAN, JALISCO
 2017-2021