

YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS
 DOMICILIO: REPUBLICA DE ARGENTINA No. 210
 SECCION PRIMERA, CIUDAD DE LA SOLIDARIDAD,
 TLAXCALA. C.P. 90435
 R.F.C. RORY7507121N1



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO

UBICACION: CALLE JUAN CABRERA SANCHEZ, ENTRE CAMINO A SAN LORENZO
 LOCALIDAD: SAN LORENZO TLACUALOYAN
 MUNICIPIO: YAHOQUEMEHCAN
 CLAVE: FISM - 20 - 43 - 056

INICIO DE OBRA: 26 DE OCTUBRE DE 2020
 TERMINO DE OBRA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020
 DURACION DE LA OBRA: 15 DÍAS NATURALES

PROGRAMA DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total	Fecha de inicio	Días calendario término	Fecha término	oct.-2020	nov.-2020	Total
	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO		\$151,582.04	26/10/2020	15.00	09/11/2020			
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$855.60	26/10/2020	1.00	26/10/2020	\$855.60		\$855.60
D-1.27	CORTE EN SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM., DE ESPESOR.	ML	\$71.85	26/10/2020	1.00	26/10/2020	\$71.85		\$71.85
D-1.05	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS, INCLUYE: APILÉ DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M3	\$60.47	26/10/2020	1.00	26/10/2020	\$60.47		\$60.47
D-1.25	LEVANTAR PAVIMENTO DE ADOCRETO A MANO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE: APILÉ DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO.	M2	\$408.60	26/10/2020	1.00	26/10/2020	\$408.60		\$408.60
EX-3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS, EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	\$19,641.60	27/10/2020	5.00	31/10/2020	\$19,641.60		\$19,641.60
AD5-27.09	CAMA DE ARENA DE 10 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA DIÁMETROS HASTA 30". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS.	M3	\$3,097.02	28/10/2020	5.00	01/11/2020	\$3,094.53	\$2.49	\$3,097.02
							\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$99,330.45	\$52,252.49	\$151,582.94

Suma en la hoja: \$0.00
 Suma acumulada: \$52,252.49



ING. YAMIL-ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS
 REPRESENTANTE LEGAL