

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO

UBICACION: CALLE DEL RIO
 LOCALIDAD: SANTA MARIA ATLIHUETZIAN
 MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA

PE-11 Programa de ejecución general de los trabajos

NO.	CLAVE	Descripción	Unidad	Porce.	Cantidad	Duración	Inicia	Termina	2020	
									Oct	Nov
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO										
PAVIMENTO DE ADOQUIN										
1	L-2.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.443%	1320.000	5c	16/Oct/2020	20/Oct/2020		1,320,000
2	L-2.04	CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA, EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	4.207%	462.000	5c	17/Oct/2020	21/Oct/2020		462,000
3	AC-4.02	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIO MECANICOS, INCLUYE MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	4.279%	600.600	5c	21/Oct/2020	25/Oct/2020		600,600
4	AC-4.03	ACARREO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3-KM	2.161%	1801.800	5c	23/Oct/2020	27/Oct/2020		1,801,799
5	ASF-28.01	COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR; ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA TENDIDO Y COMPACTADO, AL 90% DE SU P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	2.253%	264.000	5c	24/Oct/2020	28/Oct/2020		264,000
6	ASF-28.02	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA GRAVA-	M3	13.753%	264.000	5c	26/Oct/2020	30/Oct/2020		264,000

[Handwritten signature]
 00000125
 1

ING. ERICK ISLAS GUZMÁN
 ADMINISTRADOR UNICO
 GO. No. 202 OLI. P.

