



OBRA: CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE  
 UBICACION: CALLE DEL TANQUE  
 LOCALIDAD: SAN DIONISIO  
 MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

CLAVE: FJSM-20-43-002  
 FECHA DE INICIO: 18 DE AGOSTO DE 2020  
 FECHA DE TERMINO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 DURACION: 15 DIAS NATURALES

**PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS)**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de Inicio	Fecha de término	ago.-2020	sep.-2020	Total
L-201	CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE : MATERIAL, Y MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00 302.40	18/08/2020 18/08/2020	01/09/2020 24/08/2020	302.40		302.40
EX3-05	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA, EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M INCLUYE AFINE DE TALUDY FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	241.92	18/08/2020	24/08/2020	241.92		241.92
DR-22.01	CAMA DE ARENA DE 06 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA; INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION .	M3	18.14	19/08/2020	30/08/2020	18.14		18.14
AG-26.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE 50 MM, DE DIAMETRO (2"), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	378.00	20/08/2020	31/08/2020	378.00		378.00
AG-26.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO 90" X 50 MM, DE DIAMETRO, (2") INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5.00	24/08/2020	25/08/2020	5.00		5.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021

OBRAS PÚBLICAS

C. PERLA ISABEL CASTILLO CRUZ  
 PERSONA FISICA

PERLA ISABEL CASTILLO CRUZ  
 R.F.C. CACP820318Z1  
 Email: castillocrupperlaibel@gmail.com