



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES
 UBICACIÓN: CALLE EL OCOTAL
 LOCALIDAD: SAN DIONISIO
 MUNICIPIO: YAUQUEMEHCAN

CLAVE: FISM2043004
 FECHA DE INICIO: 18 DE AGOSTO DE 2020
 FECHA DE TERMINO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 DURACIÓN: 18 DÍAS NATURALES

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	ago.-2020	sep.-2020	Total
L-2.01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS , ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS , INCLUYE: METERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	300.00	18/08/2020	25/08/2020	300.00		300.00
EX-3.05	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M., MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION .	M3	180.00	18/08/2020	25/08/2020	180.00		180.00
GUA-24.02	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 12 X 20 X 50 CM VACIADO EN CARRETELLA Y BOTES FC"= 150 KG KG /CM2 REVENDIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO	ML	600.00	21/08/2020	04/09/2020	381.78	218.22	600.00
RE-5.02	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCABACIÓN ,INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	22.56	25/08/2020	04/09/2020	12.50	10.06	22.56
LF-21.03	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBRO Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA	M2	300.00	18/08/2020	04/09/2020	214.20	85.80	300.00



M. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUQUEMEHCAN, TLAX. 2017- 2021
OBRAS PÚBLICAS

(Handwritten signature)

C. PERLA ISABEL CASTILLO CIRIENZA ISABEL CASTILLO CRUZ
 R.F.C. CACP020311821
 PERSONA FISICA
 Email: castillocirci@perlisabele@gmail.com