

11.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN
 LOCALIDAD: SAN DIONISIO, SEGUNDA SECCION
 OBRA: AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE
 UBICACIÓN: CALLE FRANCISCO ZARCO
 ENTRE: CUAUHEMOC Y CAMINO A SAN LORENZO TLACUALOYAN

SITUACIÓN: FINIQUITO
 CLAVE: GC-20-43-006
 No. DE ABEG: SIN NUMERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE CONCEPTOS	FECHA DE INICIO-TÉRMINO		
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1.75%	18-ene-21	AL	18-ene-21
2	LEVANTAR PAVIMENTO DE ADOCRETO A MANO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE: APILÉ DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO.	0.78%	18-ene-21	AL	18-ene-21
3	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	27.16%	18-ene-21	AL	20-ene-21
4	CAMA DE ARENA DE 6 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0.54%	18-ene-21	AL	22-ene-21
5	COLOCACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (ADS) DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: LIGA EMPAQUE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	8.26%	18-ene-21	AL	20-ene-21
6	CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE CON TUBO ECOLÓGICO DE CONCRETO DE 25 A 35 CM., INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	2.80%	20-ene-21	AL	20-ene-21
7	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M., A TIZÓN, APLANADO PULIDO, 1 ESCALÓN CON VARILLA DE 1/2", INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 ESPESOR 7 CM., CON MEDIA CAÑA, DE 0.00 HASTA 1.50 M., DE PROFUNDIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	12.48%	18-ene-21	AL	21-ene-21
8	DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) (ADS) DE 6" DE DIAMETRO HASTA 6 METROS DE LARGO 1 TUBO, INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EXCAVACION, CORTES, INSERCCIONES DE 45° Y 90° MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	14.77%	20-ene-21	AL	22-ene-21
9	COLOCACION TAPABROCAL DE POLIETILENO H-25 PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRADO, COLADO Y DECIMBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1.25%	22-ene-21	AL	23-ene-21
10	COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD26 DE 50 MM., DE DIÁMETRO (2"), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	5.88%	20-ene-21	AL	23-ene-21

22-ene-21
 AL
 23-ene-21
 AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
 2017-2021
 OBRAS PÚBLICAS