

CALENDARIO

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN
 LOCALIDAD: SANTA URSULA ZIMATEPEC
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE
 UBICACIÓN: CALLE SIN NOMBRE
 ENTRE: CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INSURGENTES

CLAVE: FISM-20-43-032
 SITUACION: FINAL
 NO. DE AGEB: S/N AGEB

CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	FECHA		
		INICIA	-	TERMINA
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	18 de agosto de 2020	a l	18 de agosto de 2020
D-1.25	LEVANTAR PAVIMENTO DE ADOCRETO A MANO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE: APILÉ DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO.	19 de agosto de 2020	a l	20 de agosto de 2020
D-1.05	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS, INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO.			
EX3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	20 de agosto de 2020	a l	21 de agosto de 2020
2.01	CAMA DE ARENA DE 06 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	20 de agosto de 2020	a l	21 de agosto de 2020
AG-26.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 50 MM. DE DIÁMETRO (2"), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	21 de agosto de 2020	a l	21 de agosto de 2020
AG-26.28	TOMA DOMICILIARIA A BASE DE POLIDUCTO CÉDULA 80 DE 1/2" DE DIÁMETRO DE 1.5 A 3 ML., DE LONGITUD, INCLUYE: HIDROTOMA DE 1/2", EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	21 de agosto de 2020	a l	21 de agosto de 2020
AG-26.10	CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 2" A 4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	22 de agosto de 2020	a l	24 de agosto de 2020
AG-26.47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAPA DE PVC HIDRÁULICO DE 50 MM DE DIÁMETRO (2"), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	22 de agosto de 2020	a l	24 de agosto de 2020
RE-5.02	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	22 de agosto de 2020	a l	24 de agosto de 2020
RE-5.03	RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS DE 20 CM., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	22 de agosto de 2020	a l	24 de agosto de 2020
ASF-28.02	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA GRAVA-ARENA, (P.V.S.M. COMPENDIDO ENTRE 1,800 A 1,950 KG/M3, NO TEZONTLES), INCLUYE: CARGAS Y ACARREOS AL SITIO DE LA OBRA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	24 de agosto de 2020	a l	24 de agosto de 2020
AD-23.02	CAMA DE ARENA DE 6 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR ADOCRETO Y/O LAJA DE PIEDRA, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	22 de agosto de 2020	a l	24 de agosto de 2020
AD-23.10	COLOCACIÓN DE ADOQUÍN CERTIFICADO DE COLOR, TIPO HEXAGONAL, DE UN F'c= 280 KG/CM2 DE 8 CM., DE ESPESOR, INCLUYE: POREO CON ARENA CERNIDA PARA EL SELLADO DE JUNTAS, MATERIAL, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	24 de agosto de 2020	a l	24 de agosto de 2020
PI-11.04	FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM., DE ESPESOR DE UN F'c = 100 KG/CM2, ACABADO REGLEADO Y FLOTA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	24 de agosto de 2020	a l	24 de agosto de 2020
LF-21.03	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.	25 de agosto de 2020	a l	26 de agosto de 2020
EXTRAORDINARIOS				
EXT-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE PVC HIDRAULICO DE 50 MM DE DIAMETRO (2"), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	24 de agosto de 2020	al	24 de agosto de 2020

Ing. Ricardo Isaac Gutiérrez Leal
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. Francisco Villarreal Chairez
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL