



DICOCH

CONSTRUCCIONES EN GENERAL Y SUMINISTRO DE MATERIALES

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN
 LOCALIDAD: SAN BENITO XALTOCAN
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
 UBICACIÓN: CALLE REAL SAN LORENZO
 ENTRE: 1ra. PRIVADA 12 DE OCTUBRE.

FECHA: 04 SEP. 2020
 CLAVE: FISM-20-43-035
 SITUACION :INICIAL
 NO. DE AGEB: SIN NUMERO

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

No.	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2020 Sep
		CONSTRUCCION DE DRENAJE SAQNITARIO, CALLE REAL SAN LORENZO ENTRE PRIMERA PRIVADA 12 DE OCTUBRE.				
10	L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	14/Sep/2020	1c	14/Sep/2020	■
20	EX3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	14/Sep/2020	5c	18/Sep/2020	■
30	DR-22.01	CAMA DE ARENA DE 10 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	17/Sep/2020	3c	19/Sep/2020	■
40	ADS-27.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (ADS) DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: LIGA, EMPAQUE,	20/Sep/2020	4c	23/Sep/2020	■

PERIODO DE EJECUCION : DE 14 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
 13 DIAS NATURALES.


 ERIKA HERNANDEZ SANCHEZ
 CONSTRUCCIONES EN GENERAL Y SUMINISTRO DE MATERIALES
 ERIKA HERNANDEZ SANCHEZ R.F.C. HES800517ZZ
 Zda. SECCION No. 98 GPE. CALAPA
 MPIO. DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
 C.P. 90450 TEL. (01 241) 415 42 68



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
 2017-2021

OBRAS
 PÚBLICAS