

YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS
 DOMICILIO: R. REPUBLICA DE ARGENTINA No. 210
 SECCION PRIMERA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD,
 TLAXCALA. C.P. 90435
 R.F.C. RORY7507LZINI



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE
UBICACION: PRIVADA JUAREZ, ENTRE CAMINO NACIONAL
LOCALIDAD: SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN
MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN **CLAVE:** FISM - 20 - 43 - 053

INICIO DE OBRA: 02 DE DICIEMBRE DE 2020
TERMINO DE OBRA: 09 DE DICIEMBRE DE 2020
DURACION DE LA OBRA: 8 DÍAS NATURALES

PROGRAMA DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario término	Fecha de término	Total
L-2.01	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS. ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	128.00	02/12/2020	8.00	09/12/2020	128.00
D-1.05	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS. INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M3	0.13	03/12/2020	1.00	03/12/2020	0.13
EX-3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS, EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	102.40	03/12/2020	2.00	04/12/2020	102.40
DR-22.01	CAMA DE ARENA DE 06 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7.68	04/12/2020	4.00	07/12/2020	7.68
AC-26.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC HD-26 DE 50 MM., DE DIÁMETRO (2"). INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	160.00	04/12/2020	4.00	07/12/2020	160.00

YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS
 R. ATENTAMENTE
 CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA No. 210
 SECCION PRIMERA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA
 ING. YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS
 REPRESENTANTE LEGAL