

YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS
 DOMICILIO: REPUBLICA DE ARGENTINA No. 210
 SECCION PRIMERA, CALLE DE LA SOLIDARIDAD,
 TLAXCALA. C.P. 90435
 R.F.C. RORY750712TNI



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO

INICIO DE OBRA: 26 DE OCTUBRE DE 2020
TERMINO DE OBRA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020
DURACION DE LA OBRA: 15 DÍAS NATURALES

UBICACION: CALLE JUAN CABRERA SANCHEZ, ENTRE CAMINO A SAN LORENZO

LOCALIDAD: SAN LORENZO TLACUALOVAN

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN **CLAVE:** FISM - 20 - 43 - 056

PROGRAMA DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Días calendario	Fecha de término	oct.-2020	nov.-2020	Total
CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO									
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	124.00	26/10/2020	1.00	26/10/2020	124.00		124.00
D-1.27	CORTE EN SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM., DE ESPESOR.	ML	3.00	26/10/2020	1.00	26/10/2020	3.00		3.00
D-1.05	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS, INCLUYE: APILÉ DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M3	0.12	26/10/2020	1.00	26/10/2020	0.12		0.12
D-1.25	LEVANTAR PAVIMENTO DE ADOCRETO A MANO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE: APILÉ DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO.	M2	9.00	26/10/2020	1.00	26/10/2020	9.00		9.00
EX-3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS, EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	198.40	27/10/2020	5.00	31/10/2020	198.40		198.40
ADS-27.09	CAMA DE ARENA DE 10 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA DIÁMETROS HASTA 30". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS.	M3	12.40	28/10/2020	5.00	01/11/2020	12.39	0.01	12.40

ATENTAMENTE

(Firma manuscrita)

ING. YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS
 REPRESENTANTE LEGAL

