

6.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN
 LOCALIDAD: HUACALTZINCO
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO
 UBICACIÓN: CALLE BUGAMBILIAS
 ENTRE: ENTRE AV. 2 DE ENERO Y CALLE INDEPENDENCIA

FINAL
 PEET-20-43-008

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	PONDERACIÓN DE CONCEPTOS	FECHA DE INICIO-TERMINO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO			
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1.35%	02-oct-20 AL 05-oct-20
L-2.04	CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	4.23%	04-oct-20 AL 07-oct-20
AC-4.02	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRIMER KILÓMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	4.79%	05-oct-20 AL 07-oct-20
AC-4.03	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, KILÓMETROS SUBSECUENTES.	3.16%	05-oct-20 AL 07-oct-20
ASF-28.01	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, TENDIDO Y COMPACTADO, AL NOVENTA POR CIENTO 90% DE SU P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	2.56%	06-oct-20 AL 09-oct-20
ASF-28.02	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA GRAVA-ARENA, (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,800 A 1,950 KG/M3, NO TEZONTLES), INCLUYE: CARGAS Y ACARREOS AL SITIO DE LA OBRA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	16.23%	10-oct-20 AL 13-oct-20
AD-23.02	CAMA DE ARENA DE 6 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR ADOCRETO Y/O LAJA DE PIEDRA, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	2.95%	12-oct-20 AL 18-oct-20
AD-23.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN CERTIFICADO DE COLOR, TIPO HEXAGONAL, DE UN F'c= 280 KG/CM2 DE 8 CM., DE ESPESOR, INCLUYE: POREO CON ARENA CERNIDA PARA EL SELLADO DE JUNTAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	54.96%	12-oct-20 AL 19-oct-20
AD-23.09	CINTURÓN DE SECCIÓN 15 X 25 CM., DE CONCRETO SIMPLE DE UN F'c= 150KG/CM2, INCLUYE: ARMEX 12 X 20 CM., CIMBRA, DESCIMBRA, EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	3.18%	15-oct-20 AL 22-oct-20
ASF-28.11	RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES A NIVEL DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO TERMINADO, INCLUYE: RETIRO DE BROCAL Y TAPA EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO, INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO P-25, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0.98%	17-oct-20 AL 24-oct-20
DS-17.06	REPARACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, RETIRO, REPOSICIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANIATRIO DE 6" DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0.76%	07-oct-20 AL 09-oct-20



M. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
 2017-2021

OBRAS
 PÚBLICAS

"Este programa es publico ajeno a cualquier partido político
 Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
 en el programa"

"Programa de Resarcimiento
 a las Finanzas Municipales
 del Estado de Tlaxcala"