



Baserhit & Asociados

S.A. de C.V.
 UBICACIÓN: CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE JUÁREZ Y GARRETERA
 APIZACO-GALPULALPAN
 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN
 MUNICIPIO: YAUQUEMEHCAN, TLAXCALA

PRODDER2043004/GC2043011
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE

INICIO DE OBRA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
 TÉRMINO DE OBRA: 21 DE DICIEMBRE DE 2020
 DURACIÓN: 26 DÍAS NATURALES

APIZACO, TLAX., A 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

PROGRAMA MENSUAL DE LA EJECUCIÓN GENERAL EN CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	nov.-2020	dic.-2020
1	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE		1.00	26/11/2020	21/12/2020		
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EYES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	400.00	26/11/2020	30/11/2020	400.00	
D-1.25	LEVANTAR PAVIMENTO DE ADCRETO A MANO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO.	M2	264.90	26/11/2020	30/11/2020	264.90	
EX-3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO III, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y PISO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	25.54	27/11/2020	07/12/2020	7.97	17.57
EX-3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	254.52	27/11/2020	08/12/2020	70.70	183.82
AG-22.01	CAMA DE ARENA DE 06 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	24.00	01/12/2020	16/12/2020		24.00
AG-26.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 100 MM., DE DIÁMETRO (4"), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	500.00	01/12/2020	16/12/2020		500.00
AG-26.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO 45° X 100 MM., DE DIÁMETRO (4"), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	01/12/2020	16/12/2020		3.00
AG-26.10-a	CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 4" A 4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	01/12/2020	05/12/2020		1.00

Baserhit & Asociados
 S.A. de C.V.
 AV. HIDALGO No. 303
 PH. 6. GALPULALPAN, TLAX.
 341 103 1928
 CARO, JESUS SALVADOR BARRERA CAMARILLO
 ADMINISTRADOR ÚNICO

Cellular: 241 103 1928
 Oficina: (241) 418 6316
 Hidalgo Sur 310 Torre Apizaco
 Ph6. Apizaco, Tlax.

arqu_salvador@hotmail.com - www.baserhit.com