

RESUMEN DE CONCEPTOS

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN
 LOCALIDAD: SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO
 UBICACIÓN: CALLE FRANCISCO VILLAREAL CHAIREZ
 ENTRE: CARRETERA SAN DIONISIO

CLAVE: GC-20-43-026
 SITUACION: FINIQUITO
 NO. DE AGEB: SIN NÚMERO

NO.	CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	IMPORTE	PONDERACION
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO				
1	L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ -	0.00%
2	EX-3.02	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ -	0.00%
3	GUA-24.02	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 12 X 20 X 50 CM., DE UN F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 17,554.26	18.22%
4	RE-5.02	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ -	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN				
5	L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ -	0.00%
6	L-2.04	CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 6,300.00	6.54%
7	AD-23.02	CAMA DE ARENA DE 6 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR ADOCRETO Y/O LAJA DE PIEDRA, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 5,713.85	5.93%
8	AG-26.59	COLOCACIÓN DE ADOQUÍN CERTIFICADO DE COLOR, TIPO HEXAGONAL, DE UN F'C= 280 KG/CM2 DE 8 CM., DE ESPESOR, INCLUYE: POREO CON ARENA CERNIDA PARA EL SELLADO DE JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 37,800.00	39.23%
9	AD-23.09	CINTURÓN DE SECCIÓN 15 X 25 CM., DE CONCRETO SIMPLE DE UN F'C= 150KG/CM2, INCLUYE: ARMEX 12 X 20 CM., CIMBRA, DESCIMBRA, EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 7,763.78	8.06%
10	ASF-28.11	RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES A NIVEL DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO TERMINADO, INCLUYE: RETIRO DE BROCAL Y TAPA EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO H-25, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 1,800.00	1.87%
11	LF-21.03	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS Y MATERIALES SOBREPESANTES FUERA DE LA OBRA.	\$ -	0.00%
12	RE-5.02	ELABORACIÓN DE LOSA CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, CON VARILLA DEL NO. 4 @10 CMS AMBOS SENTIDOS, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 16,879.53	17.52%
13	ALB-33.310	ELABORACIÓN DE CONTRA TRABE DE CONCRETO ARMADO, SECCION 0.20X0.30 M., ARMADA CON 5 VARILLAS DEL NO. 4 Y 2 VARILLAS POR TEMPERATURA DEL NO. 3, ESTRIBOS CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM., CON UN CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CIMBRA SIN RECUPERACIÓN, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 2,541.20	2.64%

SUBTOTAL \$ 96,352.62
 IVA (16%) \$ 15,416.42
TOTAL \$ 111,769.04 100.00%

CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 04/100 MN


C. Francisco Villarreal Chairez
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MUNICIPIO DE
 YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
 2017-2021


 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
 DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
 2017-2021
Ing. Ricardo Isaac Gutiérrez Leal
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS