

**5.- RESUMEN DE CONCEPTOS**

FINIQUITO  
PNR-20-43-001

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN  
LOCALIDAD: SANTA MARÍA ATLIHUETZIA  
OBRA: TEMPLO DE SANTA MARIA ATLIHUETZIA  
UBICACION: CALLE CRISTOBALITO  
ENTRE: CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CONQUISTA

CLAVE	CONCEPTO Ó PARTIDA	IMPORTE
<b>YES.DOR</b>		
<b>INTERIOR DE CUBIERTA DE NAVE PRINCIPAL</b>		
PRO.REPRO	<p>REPRODUCCIÓN MEDIANTE MODELADO, MOLDEO, VACIADO Y TALLA DIRECTA DE YESERÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ORNAMENTOS ADOSADOS AL INTERIOR DE LA CUBIERTA DE LA NAVE PRINCIPAL DEL TEMPLO(ROSETONES DORADOS), DESARROLLO DEL PROCESO PARA ALTURAS PROMEDIO DE 13 METROS DE ALTURA, ELABORACIÓN DE PIEZAS DE YESERÍA DE 1.87 MTS DE DIÁMETRO CON YESO CERÁMICO Y ADOSADO A EMPLAZAMIENTOS ORIGINALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTEROS SIN LA INSERCIÓN DE AUXILIARES (TAQUETES), CONTEMPLA TORRE DE TRABAJO Y TENDIDO PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS EN DOS SEGMENTOS DEL INTERIOR DE LA NAVE DEL TEMPLO (CORO Y TERCER SEGMENTO DE LA NAVE) Y LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS DE HASTA 13 METROS. INCLUYE: 12 MÓDULOS DE 2 METROS DE ALTURA, Y HASTA 10 M2 DE SISTEMA DE PISOS CON TRIPLAY PARA CIMBRA DE 19MM FIJADO CON CLAVOS Y ALAMBRE RECOCIDO A POLINES DE MADERA, CUBIERTA EXTERIOR DE MALLA SOMBRA 50%, ACARREOS, ELEVACIONES, HABILITADO, DESMANTELAMIENTO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>	\$ 58,403.24
PRO.PREPDO	<p>PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA LA APLICACIÓN DE LAMINADOS DE PAN DE ORO MEDIANTE TÉCNICAS TRADICIONALES. CURADO DE SUPERFICIES MEDIANTE LIJADO Y TEMPLADO DE PASTAS (CRETAS DE DORADO) APLICADAS A RAZÓN DE 3 A 5 MANOS Y 3 A 5 MANOS DE BOL DE DORADOR SOBRE LAS SUPERFICIES A RECUBRIR. LIJADO, ALISADO Y BRUÑIDO EMPLEANDO PAPEL DE LIJA DE CARBURO EN G220 Y G400 ADEMÁS DEL PULIMENTO MEDIANTE BORLAS DE FIBRAS NATURALES (IXTLE). CONTEMPLA TORRE DE TRABAJO Y TENDIDO PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS EN DOS SEGMENTOS DEL INTERIOR DE LA NAVE DEL TEMPLO (CORO Y TERCER SEGMENTO DE LA NAVE) Y LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS DE HASTA 13 METROS. INCLUYE: 12 MÓDULOS DE 2 METROS DE ALTURA, Y HASTA 10 M2 DE SISTEMA DE PISOS CON TRIPLAY PARA CIMBRA DE 19MM FIJADO CON CLAVOS Y ALAMBRE RECOCIDO A POLINES DE MADERA, CUBIERTA EXTERIOR DE MALLA SOMBRA 50%, ACARREOS, ELEVACIONES, HABILITADO, DESMANTELAMIENTO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>	\$ 37,469.30
PRO.DORT	<p>DORADO DE SUPERFICIES DE YESERÍA ORNAMENTAL MEDIANTE TÉCNICAS TRADICIONALES, APLICACIÓN DE LÁMINA Y RECORTE DE LÁMINA DE PAN DE ORO DE 23K MEDIANTE ADHESIVOS DE GRENETINA Y AGUA, PULIDO, BRUÑIDO Y RECORTE ORNAMENTAL MEDIANTE PERFILADO A PINCEL CON BOL DE DORADOR O PINTURA SIMILAR A RAZÓN DE REPRODUCIR EL PATRÓN ORNAMENTAL PREEXISTENTE. CONTEMPLA TORRE DE TRABAJO Y TENDIDO PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS EN DOS SEGMENTOS DEL INTERIOR DE LA NAVE DEL TEMPLO (CORO Y TERCER SEGMENTO DE LA NAVE) Y LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS DE HASTA 13 METROS. INCLUYE: 12 MÓDULOS DE 2 METROS DE ALTURA, Y HASTA 10 M2 DE SISTEMA DE PISOS CON TRIPLAY PARA CIMBRA DE 19MM FIJADO CON CLAVOS Y ALAMBRE RECOCIDO A POLINES DE MADERA, CUBIERTA EXTERIOR DE MALLA SOMBRA 50%, ACARREOS, ELEVACIONES, HABILITADO, DESMANTELAMIENTO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>	\$ 53,664.38
	SUBTOTAL YESERÍAS DORADAS ORNAMENTALES	\$ 149,536.92
<b>INST.ORG</b>		
<b>INTERVENCIÓN DE ÓRGANO TUBULAR</b>		
PRO.AJTFL	<p>RECUPERACION DEL PERFIL DE FLAUTA HORIZONTAL DEL SEGUNDO CUERPO, MEDIANTE AJUSTE MECANICO EMPLEANDO FLECHAS , BASTIDORES Y CONTRAFORMAS DE MADERA. INCLUYE DESMONTAJE, CORRECCIÓN Y MONTAJE. PROCESO A EJECUTAR POR ESPECIALISTA EN CONSERVACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES. CONTEMPLA TORRE DE TRABAJO Y TENDIDO PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS SOBRE EL ÓRGANO TUBULAR UBICADO EN EL CORO ALTO DEL TEMPLO. EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS DE HASTA 4 METROS. INCLUYE: 3 MÓDULOS DE 2 METROS DE ALTURA, Y HASTA 4 M2 DE SISTEMA DE PISOS CON TRIPLAY PARA CIMBRA DE 19MM FIJADO CON CLAVOS Y ALAMBRE RECOCIDO A POLINES DE MADERA, O PLATAFORMAS ESCALONABLES. INCLUYE ELEVACIONES, HABILITADO. DESMANTELAMIENTO AL FINAL DE LOS TRABAJOS. HERRAMIENTA. MANO DE</p>	\$ -

  
 M. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
 DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX  
 2017-2021  
**OBRAS PÚBLICAS**