

10.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO:	YAUHQUEMEHCAN	SITUACIÓN:	FINIQUITO
LOCALIDAD:	SAN JOSÉ TETEL	CLAVE:	GC-20-43-027
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	No. DE ABEG:	SIN NUMERO
UBICACIÓN:	CALLE FRESNO		
ENTRE:	AVENIDA CENTRAL Y CALLE ENCINOS		

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE CONCEPTOS	FECHA DE INICIO-TÉRMINO	
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0.00%	09-nov-20	AL 09-nov-20
2	CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	14.32%	10-nov-20	AL 12-nov-20
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 6 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR ADOCRETO Y/O LAJA DE PIEDRA, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	26.56%	16-nov-20	AL 20-nov-20
4	COLOCACIÓN DE ADOQUÍN RECICLADO DE COLOR, DIFERENTES TIPOS, DE UN F'c= 280 KG/CM2 DE 8 CM., DE ESPESOR, INCLUYE: POREO CON ARENA CERNIDA PARA EL SELLADO DE JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	41.59%	16-nov-20	20-nov-20
5	CINTURÓN DE SECCIÓN 15 X 25 CM., DE CONCRETO SIMPLE DE UN F'c= 150KG/CM2, INCLUYE: ARMEX 12 X 20 CM., CIMBRA, DESCIMBRA, EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	17.53%	23-nov-20	24-nov-20
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.	0.00%	24-nov-20	25-nov-20
TOTAL		100.00%		
FECHAS INICIO-TÉRMINO			09-nov-20	AL 25-nov-20


 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021
C. FRANCISCO VILLARREAL CHAIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021
ING. RICARDO ISAAC GUTIERREZ LEAL
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 OBRAS PÚBLICAS