

CALENDARIO

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN
 LOCALIDAD: SAN JOSÉ TETEL
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE
 UBICACIÓN: CALLE SAN JOSÉ TETEL
 ENTRE: PRIVADA CIPRES Y CALLE MARTIRES DE 1810

CLAVE: GC-20-43-030
 SITUACION: FINIQUITO
 NO. DE AGEB: SIN NÚMERO

| NO. | CLAVE | CONCEPTO O PARTIDA | FECHA | | |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|
| | | | INICIA | - | TERMINA |
| 1 | L-2.01 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 23 de noviembre de 2020 | a l | 30 de noviembre de 2020 |
| 2 | EX-3.02 | EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 30 de noviembre de 2020 | a l | 10 de diciembre de 2020 |
| 3 | DR-22.01 | CAMA DE ARENA DE 6 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 30 de noviembre de 2020 | a l | 11 de diciembre de 2020 |
| 4 | DR-22.08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD26 DE 50 MM., DE DIÁMETRO (2"), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 2 de diciembre de 2020 | a l | 18 de diciembre de 2020 |
| 5 | DR-22.08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD26 DE 50 MM., DE DIÁMETRO (2"), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 5 de diciembre de 2020 | a l | 21 de diciembre de 2020 |
| 6 | ADS-27.05 | CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 2" A 4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 18 de diciembre de 2020 | a l | 2 de enero de 2021 |
| 7 | RE-5.02 | RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 2 de enero de 2021 | a l | 14 de enero de 2021 |
| 8 | LF-21.03 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS Y MATERIALES SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. | 14 de enero de 2021 | a l | 20 de enero de 2021 |

C. Francisco Villarreal Chairez
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
 2017-2021
**OBRAS
 PÚBLICAS**

Ing. Ricardo Isaac Gutiérrez Leal
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS