

Infraestructura e Ingeniería ACN, S.A. de C.V.
IEI120223NFA



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN No. FISM-20-43-028

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO

Consistente: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS, ACARREOS, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE ADOQUÍN CERTIFICADO DE COLOR, CONSTRUCCIÓN DE CINTURÓN DE CONCRETO ARMADO, RENIVELACIÓN DE POZOS EXISTENTES, REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS SANITARIAS, EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RELLENO CON MEDIOS MANUALES Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

Ubicación: CALLE 21 DE OCTUBRE, ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO, SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.

Inicio estimado: 18 de agosto de 2020

Periodo de ejecución: 30 días naturales

Terminación: 16 de septiembre de 2020

Fecha: 12 de agosto de 2020

Documento 14. Programa calendarizado de montos - (Anexo D-1-1)

Clave	Descripción	Unidad	Importe	Fecha de inicio	Fecha de término	ago.-2020	sep.-2020
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE 21 DE OCTUBRE		512,932.64	18/08/2020	16/09/2020		
1.1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO		474,005.90	18/08/2020	16/09/2020		
L-2.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6,989.17	18/08/2020	22/08/2020	\$6,989.17	
L-2.04	CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	12,324.56	18/08/2020	25/08/2020	\$12,324.56	
AC-4.02	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	16,394.12	18/08/2020	25/08/2020	\$16,394.12	
ASF-28.01	COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA, TENDIDO Y COMPACTADO, AL NOVENTA POR CIENTO 90% DE SU P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	14,713.95	21/08/2020	28/08/2020	\$14,713.95	
ASF-28.02	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA GRAVA-ARENA, (PV.S.M. COMPRENDIENDO ENTRE 1,800 A 1,950 KG/M3, NO TEZONTLES), INCLUYE: CARGAS Y ACARREOS AL SITIO DE LA OBRA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	81,480.65	24/08/2020	01/09/2020	\$70,604.72	\$10,875.93
AD-23.02	CAMA DE ARENA DE 6 CM, DE ESPESOR PARA RECIBIR ADOCRETO Y/O LAJA DE PIEDRA INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	17,795.01	31/08/2020	11/09/2020	\$1,693.66	\$16,101.35
AD-23.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN CERTIFICADO DE COLOR, TIPO HEXAGONAL, DE UN Pc= 280 KG/CM2 DE 8 CM., DE ESPESOR, INCLUYE: POREO CON ARENA CERNIDA PARA EL SELLADO DE JUNTAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	291,925.86	31/08/2020	11/09/2020	\$27,799.49	\$264,126.37

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2020
 CAS

INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN S.A. DE C.V.

Calle Benito Juárez 11 Centro
 Santa Úrsula Zimatepec
 Tlaxcala C.P. 90450



Administrador Único: Ing. Carlos Vásquez Hernández

Página: 1/3