

**PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS EN VOLUMENES MENSUALES**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	ago.-2020	jul.-2020
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-----------------	------------------	-----------	-----------

1	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO							
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	73.00	27/07/2020	4.00	30/07/2020	73.00	73.00
D-2.25	LAVANTAR PAVIMENTO DE ADOPRETO A MANO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE: APILÉ DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO.	M2	73.00	27/07/2020	4.00	30/07/2020	73.00	73.00
EX3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00' A 3.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	116.80	28/07/2020	7.00	03/08/2020	84.92	31.88
ADS-27.09	CAMA DE ARENA DE 10' CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), PARA DIAMETROS HASTA 30", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARRÉOS	M3	7.30	29/07/2020	8.00	05/08/2020	3.36	3.94
ADS-27.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (ADS) DE 12" DE DIAMETRO. INCLUYE: LIGA EMPAQUE, ACARRÉOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	73.00	29/07/2020	8.00	05/08/2020	33.69	39.31
D-1.27	CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR.	ML	24.00	27/07/2020	4.00	30/07/2020	24.00	
DS-17.02	ELABORACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M., MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 12 CM., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00	30/07/2020	7.00	05/08/2020	2.90	5.10

AL-LULU Construcciones y Proyectos de Tlaxcala S.A. de C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: Arq. Ana Silvia Luna Alvarez  
Calle de las Pladosas, Edificio 4  
Chiautempan, Tlax.  
241-131-72-13  
al-lululuc@outlook.com

241-131-72-13  
al-lululuc@outlook.com  
Calle de la Pladosas, Edificio 4, Depto 1 Unidad Santa Cruz, Chiautempan Tlax.