



MUNICIPIO DE YAHOQUEMEHCAN, TLAXCALA  
 OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE  
 UBICACIÓN: AV. MÉXICO  
 ENTRE: AV. 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA  
 LOCALIDAD: SAN JOSE TETEL

Concurso No: GC-19-43-023

Fecha: 20 de Marzo de 2019  
 Plazo de ejecución: 16 Días Naturales  
 Fecha de Inicio : 28 de Marzo de 2019  
 Fecha Termino: 12 de Abril de 2019

6. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (ANEXO D-1)

Clave	Clave	Descripción	Ud	Cantidad	Porce.	Inicia	Duración	Termina	Año 2019 01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr
		<b>REHABILITACIÓN DE CALLE</b>								
		<b>REHABILITACIÓN DE CALLE</b>								
		<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUAS RESIDUALES</b>								
D-1.28	ML	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 3 CM. DE ESPESOR		523.50	3.036%	28/Mar/2019	2c	29/Mar/2019	523.50	
EX-3.05	M3	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS. EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		163.95	3.173%	31/Mar/2019	3c	02/Abr/2019		163.95
D-1.41	PZA	DEMOLICIÓN POZO DE VISITA COMÚN, DE 1.50 M., DE ALTURA, INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO.		1.00	0.195%	02/Abr/2019	3c	04/Abr/2019		1.00
AC-4.02	M3	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRIMER KILÓMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		181.71	1.641%	03/Abr/2019	2c	04/Abr/2019		181.71
AC-4.03	M3/KI	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, KILÓMETROS SUBSECUENTES.		363.42	1.211%	05/Abr/2019	2c	06/Abr/2019		363.42
RE-5.06	M2	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c=100 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", DE 5 CM., DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.39	0.137%	05/Abr/2019	4c	08/Abr/2019		3.39
ALB-33.26	M2	LOSA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO F'Y= 4,200 KG/CM2, DEL NO.3 (38') @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, DOBLE PARRILLA Y CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO 3/8 MM, COLADO A UNA PROFUNDIDAD DE 2.24 M. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3.39	1.693%	03/Abr/2019	8c	10/Abr/2019		3.39
ALB-33.26	M2	LOSA TAPA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO F'Y= 4,200 KG/CM2, DEL NO.3 (38') @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, DOBLE PARRILLA Y CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO 3/8 MM, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		2.95	1.005%	05/Abr/2019	6c	10/Abr/2019		2.95
DR-22.24	PZA	MINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO H-25, EN LOSA TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.00	0.702%	06/Abr/2019	3c	08/Abr/2019		1.00
RE-5.02	M3	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		24.17	0.612%	07/Abr/2019	6c	09/Abr/2019		24.17

ALB-33.26  
 DR-22.24  
 RE-5.02

MUNICIPIO DE YAHOQUEMEHCAN, TLAXCALA  
 2017-2021  
 PRESIDENCIA

GRUPO CORPORATIVO GRECO S.A. DE C.V.  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 ING. MARCELINO FLORES PEREZ

CHABACANOS No.1 COL. LOMA DE SANTA ANITA APUZACO, TLAX. TEL. (01 241) 41 7 43 15 41 8 18 80 C.P. 90407  
 E-mail: corporativogreco@prodigy.net.mx