



**GRUPO DE CONSTRUCCIÓN XSM
Y ASOCIADOS S.A DE C.V.**

**Construcción, Remodelación, Mantenimiento, Electrificación, Terracerías,
Urbanización, Puentes y Carreteras de todo tipo de Obra Pública y Privada.**

DURACIÓN DE LA OBRA: 21 DÍAS NATURALES
INICIO DE OBRA: 25 DE OCTUBRE DE 2019
TERMINO DE OBRA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019
ENTREGA DE PRESUPUESTO: 18 DE OCTUBRE DE 2019

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
UBICACIÓN: CALLE LOS MUSICOS, ENTRE AV. 2 DE ENERO Y CALLE 10 DE AGOSTO, DE LA LOCALIDAD DE
HUACALZINCO, MUNICIPIO DE YAUQUEMEHCAN, ESTADO DE TLAXCALA.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), EJERCICIO FISCAL
2019.
CLAVE: FISM-19-43-020, NO. DE AGEB: 290-4300110241

R.F.C.: GCX140210H78 Hoja 1/3

PE-4.- Programa de montos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Dias calendario	Fecha de término	oct-2019	nov-2019	Total
L-2.01	Rehabilitación de drenaje sanitario TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00 49.19	25/10/2019 25/10/2019	21.000000 2.000000	14/11/2019 26/10/2019	\$372.86		\$372.86
D-1.41	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES PISOS, INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M3	10.56	26/10/2019	3.000000	28/10/2019	\$3,275.71		\$3,275.71
D-1.40	LEVANTAMIENTO Y RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO EXISTENTE DE 12" DE DIAMETRO, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO	ML	15.50	28/10/2019	3.000000	30/10/2019	\$1,080.97		\$1,080.97
AC-4.01	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	15.20	30/10/2019	2.000000	31/10/2019	\$1,107.17		\$1,107.17
AC-4.03	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	30.40	30/10/2019	2.000000	31/10/2019	\$230.43		\$230.43



GRUPO DE CONSTRUCCIÓN XSM Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
Calle Primera Avenida Edificio 2
Departamento 5 Colonia Jardines de Apizaco, Tlaxcala, Tlax.
Tel: 01 (241) 417 3767
e-mail: constructoraxsm@hotmail.com
C.P. 90380

LIC. SERGIO ARTURO XOCHIPOSTEQUI MUÑOZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

M. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021

OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE YAUQUEMEHCAN, TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL
2017-2021



H. AYUNTAMIENTO DE YAUQUEMEHCAN, TLAX. SINDICATURA 2017-2021

F.I.S.M. OPERADO