



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA
OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
UBICACION: PRIVADA LOS ANGELES
ENTRE: CALLE ZAHUAPAN
LOCALIDAD: HUACALTZINGO

LICITACION: FISM-19-43-022
 NO. DE AGEB: 2904300110241

Fecha: 15 de Octubre de 2019
 Plazo de ejecucion: 13 Dias Naturales
 Fecha de Inicio : 25 de Octubre de 2019
 Fecha de Termino: 06 de Noviembre de 2019

Documento PE-4 Programa calendarizado de montos

Clave	Descripción	Ud	Cantidad	Inicia	Duración	Termina	Año 2019			Total
							20 Oct-26 Oct	27 Oct-02 Nov	03 Nov-09 Nov	
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS. ESTABLECIENDO EYES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	85.52	25/Oct/201	1c	25/Oct/20	632.85	632.85		632.85
EX-3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	136.83	26/Oct/201	3c	28/Oct/20	4,418.70	8,837.39		13,256.09
DR-22.01	CAMA DE ARENA DE 10 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8.55	26/Oct/201	5c	30/Oct/20	373.20	2,239.17		2,612.37
ADS-27.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALcantarillado Sanitario (ADS) DE 12" DE DIAMETRO. INCLUYE: LIGA EMPAQUE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	106.90	26/Oct/201	5c	30/Oct/20	7,700.77	46,204.62		53,905.39

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
2017-2021
632.85
PRESIDENCIA MUNICIPAL

GRUPO CORPORATIVO GRECO S.A. DE C.V.
ING. MARCELINO FLORES PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO