



DICOCH

CONSTRUCCIONES EN GENERAL Y SUMINISTRO DE MATERIALES

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN
 LOCALIDAD: SAN DIONICIO YAUHQUEMEHCAN
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE
 UBICACIÓN: CALLE MIGUEL HIDALGO
 ENTRE: CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NETZAHUALCOYOTL

CLAVE: FISM-19-43-004
 SITUACION : INICIAL
 NO. DE AGEB: 2904300010167

PROGRAMA DE EJECUCION: (POR CONCEPTO)

No.	Clave	Descripción	Inicia	Tiepo	Termina	2019	
						Oct	Nov
1	L-2.01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE , CALLE HIDALGO CALLE HIDALGO Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, YAUHQUEMEHCAN , TLAX. TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	23/Oct/2019	1c	23/Oct/2019		
2	EX3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	24/Oct/2019	6c	29/Oct/2019		
3	DR-22.01	CAMA DE ARENA DE 05 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	27/Oct/2019	4c	30/Oct/2019		
4	AG-26.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 50 MM. DE DIAMETRO (2"), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	28/Oct/2019	6c	02/Nov/2019		



DICOCH
 CONSTRUCCIONES EN GENERAL Y SUMINISTRO DE MATERIALES
 ERIKA HERNANDEZ SANCHEZ R.F.C. HESE800517226
 2da. SECCION No. 98 GPE. CALAPA
 MPIO. DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
 C.P. 90450 TEL. (01 241) 415 42 68

ERIKA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.
 ADMINISTRADORA.

PERIODO DE EJECUCION DEL:
 23 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 (17 DIAS CALENDARIO)