

DIRECCION DE OBRAS DE YAUHQUEMEHCAN
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO
 UBICACION: AV. 2 de Enero, Entre Calle de la Independencia y Calle Lira y Ortega
 Adjudicacion Directa FISM-19-43-026
 LOCALIDAD: HUACALTZINGO
 MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA



DURACION: DIEZ Y SEIS DIAS
 FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE 2019
 FECHA DE TERMINO: 14 DE DICIEMBRE 2019
 PRESENTACION: 19 DE NOVIEMBRE 2019

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS EN CANTIDAD

NO.	CLAVE	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Duración	2019 Nov
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO								
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO								
1	L-2.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	370.47	29/11/2019	03/Dic/2019*	4.83c	370.47
2	L-2.04	CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	13.25	01/Dic/2019*	04/Dic/2019*	3c	
3	AC-4.02	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIO MECANICOS, INCLUYE MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	157.63	01/Dic/2019*	07/Dic/2019*	5.33c	
4	AC-4.03	ACARREO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3-KM	315.26	03/Dic/2019*	07/Dic/2019*	4c	
5	ASF-28.01	COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA TENDIDO Y COMPACTADO, AL 90% DE SU P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	121.25	02/Dic/2019*	07/Dic/2019*	4.83c	
6	ASF-28.02	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO DE BASE HIDRAULICA GRAVA - ARENA, (P.V.S.M. COMPRENDIDO 1900 A 1950 KG/M3, NO TEZONTLE) INCLUYE: CARGA Y ACARREOS AL SITIO DE LA OBRA MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	121.25	06/Dic/2019*	10/Dic/2019*	3.83c	
7	AD-23.02	CAMA DE ARENA DE 6 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR ADOCRETO Y/O LAJA DE PIEDRA INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	36.37	07/Dic/2019*	11/Dic/2019	3.67c	
8	AD-23.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN CERTIFICADO DE COLOR, TIPO EXAGONAL FC=280 KG/CM2 DE 8 CM., DE ESPESOR INCLUYE POREO CON ARENA CERNIDA PARA EL SELLADO DE JUNTAS PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	601.18	08/Dic/2019*	12/Dic/2019*	3.67c	
9	AD-23.09	CINTURON DE SECCION 15 X 25 CM., DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2, INCLUYE: ARMEX DE 12X20 CMS., CIMBRA DECIMETRO EXCAVACION DE CEPAS MATERIALES, MANO DE OBRA	M1	1.17	10/Dic/2019*	15/Dic/2019	4.17c	



AL-LULU Construcciones y Proyectos de Tlaxcala S.A. de C.V.
 ARQ. ANA SILVIA LUNA ALVAREZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 AL-LULU
 Calle de las Piadosas, Edificio 4
 Depto 1 Unidad Santa Cruz
 Chiautempan, Tlax.
 241-131-72-13

241-131-72-13
 @ al-luconstrucciones@outlook.com
 Calle de la piadosas, Edificio 4
 Depto 1 Unidad Santa Cruz
 Chiautempan, Tlax.