

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO
UBICACION: CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE

LOCALIDAD: EL ROSARIO OCOTOXCO
MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE

ADJUDICACION DIRECTA N. FISM-19-43-051
DURACION: 18 DIAS
FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE 2018
FECHA DE TERMINO: 16 DE DICIEMBRE 2018
PRESENTACION 19 DE NOVIEMBRE 2018

PROGRAMA DE CANTIDAD DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

| NO. | CLAVE | Descripción | Unidad | Cantidad | Duración | Inicia | Termina | 2019 | |
|-----|-----------|---|--------|----------|----------|--------------|----------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Nov | Dic |
| 1 | L-2.01 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO M2 CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 397.00 | 5.33c | 29/Nov/2019 | 2/04/Dic/2019* | 246.06 | 151.42 |
| 2 | EX-3.05 | EXCAVACION CON RETRO M3 EXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 119.25 | 4.33c | 02/Dic/2019* | 07/Dic/2019* | | 119.25 |
| 3 | GUA-24.02 | GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE 12 X 20 X 50 CM., DE UN FC=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA METALICA, MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 795.00 | 7.33c | 03/Dic/2019* | 11/Dic/2019* | | 795.00 |
| 4 | RE-5.02 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE | M3 | 77.27 | 5.67c | 09/Dic/2019* | 15/Dic/2019 | | 77.26 |



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021
OBRAS PUBLICAS