



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

Programa: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019**

Nombre de la Obra: **AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION**

Contrato de Obra: **MYT – FISM – 19 – 43 – 002**

Meta Programada: **350 ML**

Meta Alcanzada: **350.68 ML**

Modalidad de ejecución:

Administración directa ()

Contrato (x)

Adjudicación directa (X)

Invitación a tres personas ()

Licitación pública ()



H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE
YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
2017 2021

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Fecha de inicio: **19 DE NOVIEMBRE DE 2019**

Fecha de término: **09 DE DICIEMBRE DE 2019**

En la Comunidad de **SAN DIONSIO** del Municipio de **YAUHQUEMEHCAN** del Estado de Tlaxcala, siendo las **15:00 horas del día 9 de Diciembre de 2019**, la PERSONA FISICA, **ING. MARTIN MORA GARCIA**, ENTREGA al Comité de Obra, la OBRA "**AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION**", UBICADA PRIVADA LA CRUZ, ENTRE AV. SAN DIONISIO.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
2017-2021

**OBRAS
PÚBLICAS**

; Gobierno humano que transforma

M-CAP

MARTÍN MORA GARCÍA
R.F.C. MIOGM830419370
PRIV. XICHTENCATL #2 TEXMOLAC C.P. 90460
TLAX. TEL. 241 417 51 32