



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.

**F.I.S.M.
OPERADO**

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

Programa: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019**

Nombre de la Obra: **AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN**

Contrato de Obra: **MYT – FISM – 19 – 43 – 005**

Meta Programada: **160 ML**

Meta Alcanzada: **166.90 ML**

Modalidad de ejecución:

Administración directa ()

Contrato (x)

Adjudicación directa (X)

Invitación a tres personas ()

Licitación pública ()

Fecha de inicio: **19 DE NOVIEMBRE DE 2019**

Fecha de término: **09 DE DICIEMBRE DE 2019**

En la Comunidad de *SAN DIONSIO* del Municipio de **YAUHQUEMEHCAN** del Estado de Tlaxcala, siendo las **15:00 horas del día 9 de Diciembre de 2019**, la PERSONA FISICA, **ING. MARTIN MORA GARCIA**, ENTREGA al Comité de Obra, la OBRA “**AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN**”, UBICADA CALLE MORELOS, ENTRE AV. SAN DIONISIO



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
2017-2021

OBRAS
PUBLICAS

M-CAF
MARTIN MORA GARCIA
C.I.C. MOGM830412370
PRIV. XICOMTECATL #2 TEXMOLAC C.P. 90460
AXLOTTIC, TLAX. CEL 241 117 51 32
m-caf01@hotmail.com

¡ Gobierno humano que transforma !