



H. Ayuntamiento Constitucional
Yauhquemehcan, Tlax.
 2017-2021



YAUHQUEMEHCAN
 ~ Gobierno humano que transforma ~
 H. Ayuntamiento 2017-2021

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

Programa: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020**

Nombre de la Obra: **AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA**

TENSIÓN

Contrato de Obra: **MYT – FISM – 20 – 43 – 036**

Meta Programada: **244.00 ML**

Meta Alcanzada: **244 ML**

Modalidad de ejecución:

Administración directa ()

Contrato (x)

Adjudicación directa (X)

Invitación a tres personas ()

Licitación pública ()



H. Ayuntamiento 2017-2021

Fecha de inicio: **22 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Fecha de término: **22 DE OCTUBRE DE 2020**

M-CAF
MARTÍN MORA GARCÍA
 R.F.C. MOGM830417377
 PRIV XICHTENCATL #2 TEXMOCAN 90460
 XALOZTOC, TLAX. DEL 2017-01-31 22
 Email: m-caf@ayauhquemehcan.com

En la Comunidad de *San Benito Xaltocan* del Municipio de **YAUHQUEMEHCAN** del Estado de Tlaxcala, siendo las **15:00 horas del día 22 de octubre de 2020**, la PERSONA FISICA, **ING. MARTIN MORA GARCIA**, ENTREGA al Comité de Obra, la OBRA “**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION**”, UBICADA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VILLALTA.



H. AYUNTAMIENTO DEL
 DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
 2017-2021

**OBRAS
 PÚBLICAS**

; Gobierno humano que transforma !