



H. Ayuntamiento Constitucional
Yauhquemehcan, Tlax.
2017-2021



YAUHQUEMEHCAN
- Gobierno humano que transforma -
H. Ayuntamiento 2017-2021

**F.I.S.M.
OPERADO**

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

Programa: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019**

Nombre de la Obra: **AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN**

Contrato de Obra: **MYT – FISM – 19– 43 – 024**

Meta Programada: **100 ML**

Meta Alcanzada: **106.49 ML**

Modalidad de ejecución:

Administración directa ()

Contrato (x)

Adjudicación directa (X)

Invitación a tres personas ()

Licitación pública ()

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
2017-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
2017-2021
OBRAS PÚBLICAS

Fecha de inicio: **19 DE NOVIEMBRE DE 2019**

Fecha de término: **9 DE DICIEMBRE DE 2019**

En la Comunidad de *Huacaltzinco* del Municipio de **YAUHQUEMEHCAN** del Estado de Tlaxcala, siendo las **15:00 horas del día 09 de Noviembre de 2019**, la PERSONA FISICA, **ING. ESTEBAN MARTINEZ MUNGUIA**, ENTREGA al Comité de Obra, la OBRA **AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN** con ubicación en **CALLE LOS MÚSICOS, ENTRE CALLE LOS MÚSICOS Y SANTA LUCÍA**

¡ Gobierno humano que transforma!

[Handwritten signature]