



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

Programa: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019

Nombre de la Obra: AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN

Contrato de Obra: MYT – FISM – 19 – 43 – 040

Meta Programada: 100 ML

Meta Alcanzada: 153.83 ML

Modalidad de ejecución:


Administración directa ()

Contrato (x)

Adjudicación directa (X)

Invitación a tres personas ()

Licitación pública ()



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. SINDICATURA 2017-2021

H. Ayuntamiento 2017-2021

Fecha de inicio: 4 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha de término: 24 DE NOVIEMBRE DE 2019

En la Comunidad de SAN DIONISIO del Municipio de YAUHQUEMEHCAN, del Estado de Tlaxcala, siendo las **15:00 horas del día 9 de Noviembre de 2019**, la PERSONA FISICA, **ING. MARTIN MORA GARCIA**, ENTREGA al Comité de Obra, la OBRA "AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN", UBICADA EN PRIVADA NIÑOS HÉROES, ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CAMINO NACIONAL



OBRAS

Gobierno humano que transforma

M-CAF
MARTÍN MORA GARCÍA
R.F.C. MOGM830419370
CARR. XICHTENCATL #2 TEXMOLAC C.P. 90400
XALOZTOC, TLAX. CEL 241 11 51 32
Email: m-caf01@hotmail.com