



YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS
 DOMICILIO: REPUBLICA DE ARGENTINA No. 210
 SECCION PRIMERAS, TETLA DE LA SOLIDARIDAD,
 TLAXCALA. C.P. 90435
 R.F.C. RORY75071ZTNI


OBRA: REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO **INICIO DE OBRA:** 09 DE OCTUBRE DE 2020
UBICACION: CALLE CAMINO REAL ENTRE AVENIDA 2 DE ENERO Y CALLE LIRA **TERMINO DE OBRA:** 13 DE OCTUBRE DE 2020
LOCALIDAD: HUACALTZINGO **MUNICIPIO:** YAUHQUEMEHCAN **DURACION DE LA OBRA:** 5 DIAS NATURALES
CLAVE: FISM - 20 - 43 - 041

PROGRAMA DE CANTIDADES DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario término	Fecha de término	oct.-2020	Total
L-2.01	REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.08	09/10/2020	1.00	09/10/2020	5.08	5.08
EX-3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	10.08	09/10/2020	1.00	09/10/2020	10.08	10.08
ADS-27.09	CAMA DE ARENA, DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), PARA DIÁMETROS HASTA 30", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS.	M3	0.51	09/10/2020	1.00	09/10/2020	0.51	0.51
ADS-27.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (ADS) DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIGA EMPAQUE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	6.35	09/10/2020	1.00	09/10/2020	6.35	6.35



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021
OBRAS PÚBLICAS



ATENTAMENTE,

 INC. YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS
 REPRESENTANTE LEGAL