



No. De licitacion: FISM -20-43-047  
 Obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO  
 Consistente: TRAZO Y NIVELACION, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.  
 Ubicacion: EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y ALAMOS DE LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE TEPOXTLA EN SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.,  
 Periodo de ejecución: 17 de AGOSTO de 2020 al 29 de AGOSTO de 2020

CLAVE	CONCEPTO	03/07/2020	AL	17/07/2020
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 2,231.17		
2	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 7,116.83		
3	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 12 X 20 X 50 CM., DE UN F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			\$ 96,381.03
4	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			\$ 1,369.87
5	ACARREO EN CAMINO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO EJECUCION.			\$ 797.71
6	LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS Y MATERIALES SOBRTANTES FUERA DE LA OBRA.			\$ 2,926.50

**LUM**  
 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION  
**LAZARO LUNA MORENO**



M. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021  
**OBRAS PÚBLICAS**