


Licitación No: FISM-20-43-019  
 Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA  
 Ubicación: CERRO DE TEPENACASCO  
 Municipio: YAUQUEMEHCAN

Duración: 22 días  
 Inicio obra: 06/09/2020  
 Fin obra: 04/09/2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA

No.	Clave	Descripción	Unidad	Volumen	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Total
1	L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	253.75	253.75 100%	0.00 0%	0.00 0%	253.75 100%
2	L-2.02	LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZ DE 0.50 M., DE ALTURA, INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	227.23	227.23 100%	0.00 0%	0.00 0%	227.23 100%
3	PI-11.04	FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 7 CM., DE ESPESOR DE UN F'C = 100 KG/CM2, ACABADO REGLEADO Y FLOTA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	227.23	0 0%	227.23 100%	0 0%	227.23 100%
4	JAR-31.02	CERCA DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL., 11 DE 6.4 X6.4 CM., INCLUYE: POSTES DE ARRANQUE, ESQUINEROS Y DE REFUERZO CON TUBOS DE 73 MM., CAL., 16, POSTES DE LINEA DE 60 MM., CAL., 16, BARRA SUPERIOR Y RETENIDAS DE TUBO 38 MM., CAL., 20, MUERTOS DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	128.00	0.00 0%	128.00 100%	0.00 0%	128.00 100%
5	JAR-31.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE MALLA CICLÓN DE 64 X 64 MM., CON TUBOS DE POSTE Y REFUERZO DE 73 MM., CAL., 16 CON UNA MEDIDA DE 1.50 X 2.00 M., A DOS HOJAS, PASADOR DE BARRIL CON PORTA CANDADO INCLUYE: HOJAS, PASADOR DE BARRIL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	0.00 0%	1.00 100%	0.00 0%	1.00 100%



R.F.C. RARI40109377  
 Centenario No. 59 C. Col. Tapacoyá  
 C.P. 90803, Santa Ana  
 Chitautempan, Itz.

ADMINISTRADOR ÚNICO: MTRO. LUIS MANUEL ROMERO MUÑOZ

OBRAS PÚBLICAS