

MUNICIPIO DE YAUHQJEMEHCAN, TLAX.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


GC-20-43-021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO
UBICACIÓN: CALLE DEL RÍO, ENTRE CALLE DE AYO Y CALLE DEL RÍO
LOCALIDAD: SANTA MARIA ATIHUETZIAN
MUNICIPIO: YAUHQJEMEHCAN, TLAXCALA
INICIO DE OBRA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TÉRMINO DE OBRA: 12 DE OCTUBRE DE 2020
DURACIÓN: 15 DÍAS NATURALES

TLAXCALA, TLAX., A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Programa de ejecución general en periodos y montos mensuales

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Fecha de Inicio	Fecha de término	sep.-2020	oct.-2020
1	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO							
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EYES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	177.60	1,395.94	28/09/2020	01/10/2020	\$1,046.95	\$348.99
EX3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	342.89	33,503.78	28/09/2020	07/10/2020	\$11,824.86	\$21,678.92
ADS-27.09	ARMA DE ARENA, DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), PARA DIÁMETROS HASTA 30", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS.	M3	17.76	6,078.54	29/09/2020	10/10/2020	\$1,211.60	\$4,866.94
A05-27.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (ADS) DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE: LIGA EMPAQUE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	222.00	135,337.86	29/09/2020	10/10/2020	\$27,067.57	\$108,270.29
ADS-27.05	CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA A LA RED MUNICIPAL CON EMPAQUE ELASTOMÉRICO DE NEOPRENO "BOTA DE INSERCIÓN" RECTA O A 45", INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA CONEXIÓN DE TUBERÍA ADS DE 6" DE DIÁMETRO Y CON UNA LONGITUD DE 6.00 MTS, RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	8,283.18	29/09/2020	08/10/2020	\$1,932.74	\$6,350.44
DR-22.19	CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE DE 25 A 40 CM., INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1,289.47	01/10/2020	07/10/2020		\$1,289.47



AL-LUL
Calle de las Pladossas, Edificio 4
Chiautempán, Tlax.
C. 241-131-72-13

ADMINISTRADOR UNICO: Arq. Ana Silvia Alvarez

241-131-72-13

al-lulconstrucciones@outlook.com
Calle de la Pladossas, Edificio 4, Depto 1 Unidad Santa Cruz, Chiautempán Tlax.