



**MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Licitación: No. PEET-20-43-009

**Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO**

Consiste en: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS, ACARREOS, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE ADOQUÍN CERTIFICADO DE COLOR, CONSTRUCCIÓN DE CINTURONES DE CONCRETO ARMADO, RENOVACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS SANITARIAS, PINTURA DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

Ubicación: CALLE PROLONGACIÓN 2 DE ABRIL, ENTRE PRIVADA 2 DE ABRIL Y AV. NUM. 17, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.

Fecha de inicio: 31 de agosto de 2020  
 Fecha de término: 28 de septiembre de 2020  
 Plazo de ejecución: 29 días naturales

Tlaxcala, Tlax., a 24 de agosto de 2020.

*"Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de Tlaxcala"*

**PE-11 Programa de ejecución general de los trabajos**

Clave	Descripción	Unidad	%	Cantidad	Importe	Fecha de inicio	Fecha de término	ago.-2020	sep.-2020
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE PROLONGACIÓN 2 DE ABRIL		100.00	1.00	474,716.42	31/08/2020	28/09/2020		
1.1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO		96.81	1.00	459,595.90	31/08/2020	28/09/2020		
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.31	800.00	6,232.00	31/08/2020	05/09/2020	145.45 \$1,133.06 18.18%	654.55 \$5,098.94 81.82%
L-2.04	CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: APLE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4.04	280.00	19,191.20	31/08/2020	09/09/2020	32.94 \$2,257.71 11.76%	247.06 \$16,933.49 88.24%
AC-4.02	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRIMER KILÓMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5.21	364.00	24,730.16	31/08/2020	09/09/2020	42.82 \$2,909.19 11.76%	321.18 \$21,820.97 88.24%
AC-4.03	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, M3/KM KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	4.16	1,092.00	19,754.28	31/08/2020	09/09/2020	128.47 \$2,324.02 11.76%	963.53 \$17,430.26 88.24%
ASF-28.01	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, TENDIDO Y COMPACTADO, AL NOVENTA POR CIENTO 90% DE SU P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.72	160.00	12,934.40	04/09/2020	15/09/2020		160.00 \$12,934.40 100.00%

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



HEMUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 248-3321  
**OBRAS PÚBLICAS**

ADMINISTRADOR ÚNICO: Arq. Ana Silvia Luna Álvarez  
 Calle de la Piedad, Edificio 4, Depto 1 Unidad Santa Cruz, Chiautempan, Tlax.  
 241-1317-13

00000318

al-luconstrucciones@outlook.com  
 Calle de la Piedad, Edificio 4, Depto 1 Unidad Santa Cruz, Chiautempan Tlax.