



# Baserhit & Asociados

S.A. de C.V.

Consiste en: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS, ACARREOS, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE ADOQUINADO CERTIFICADO DE COLOR, CONSTRUCCIÓN DE CINTURONES DE CONCRETO ARMADO, RENOVACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN Y PINTURA DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

"Este programa es publico ajeno a cualquier partido político  
Cualquier uso de el uso para fines distintos a los establecidos  
en el programa"

Licitación: No. PEET-20-43-012  
Obras: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPRETO CALLE PINOS  
Ubicación: LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATLUHETZIAN, MUNICIPIO DE YAUQUEMEHCAN, TLAX.

Inicio estimado: 02 de octubre del 2020  
Terminación: 03 de noviembre de 2020  
Plazo de ejecución: 33 días naturales  
Apizaco, Tlax., a 28 de septiembre de 2020.

## PE-11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	%	Cantidad	Importe	Fecha de inicio	Fecha de término	oct.-2020	nov.-2020
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPRETO CALLE PINOS		100.00	1.00	2,064,557.58	02/10/2020	03/11/2020		
1.1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPRETO		92.64	1.00	1,912,643.10	02/10/2020	03/11/2020		
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.28	3,307.50	26,360.78	02/10/2020	07/10/2020	3,307.50	\$26,360.78
L-2.04	CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.87	1,157.63	79,934.35	02/10/2020	10/10/2020	1,157.63	\$79,934.35
AC-4.02	ACARRO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRIMER KILOMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4.48	1,504.92	92,432.19	02/10/2020	10/10/2020	1,504.92	\$92,432.19
AC-4.03	ACARRO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	2.92	4,514.76	60,272.05	02/10/2020	10/10/2020	4,514.76	\$60,272.05
ASF-28.01	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, TENDIDO Y COMPACTADO, AL NOVENTA POR CIENTO 90% DE SU P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.30	661.50	47,508.93	05/10/2020	14/10/2020	661.50	\$47,508.93



Oficina: 241 103 1928  
Oficina: (241) 418 6316  
Hidalgo Sur 310 Torre Apizaco  
P16. Apizaco, Tlax.

"Programa de Resarcimiento  
a las Finanzas Municipales  
del Estado de Tlaxcala"

Baserhit & Asociados  
AV. HIDALGO SUR 310 TORRE APIZACO  
ARQ. JESÚS SALVADOR BARRERA CAMARILLO  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
atq.salvador@hotmail.com • www.baserhit.com

*[Handwritten signature]*