

Proyectos y Construcciones Tzintetl S.A. de C.V.

NOMBRE: Construcción de Drenaje Sanitario
 UBICACION: Calle 7 de marzo entre calle 18 de enero y calle Santa Lucia
 LOCALIDAD: Huacalzinco
 MUNICIPIO: Yauhquemehcan
 FECHA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS: 31 de agosto de 2020



Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	sep-20
L-2.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NEGESARIO PARA SU CORRECTA EFICACION	M2	135	15/09/2020	4	19/09/2020	0
EX3.05	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	202.5	16/09/2020	7	23/09/2020	0
ADS-27.09	CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), PARA DIAMETROS HASTA 30", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS.	M3	13.5	24/09/2020	2	25/09/2020	0
DR-22.19	CONEXION A LA RED EXISTENTE DE 25 A 40 CM, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	26/09/2020	2	27/09/2020	0
ADS-27.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CORRUGADA DE PILIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (ADS) DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE, LIGA EMPAQUE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	135	17/09/2020	5	21/09/2020	0
ADS-27.05	CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA A LA RED MUNICIPAL CON EMPAQUE ELASTOMÉRICO DE NEOPRENO "BOTA DE INSERCIÓN RECTA O A 45", INCLUYE EXCAVACIÓN PARA CONEXIÓN DE TUBERIA ADS DE 6" DE DIÁMETRO Y CON LONGITUD DE 6 MTS. RELLENO COMPACTADO CON MEDIOSMANUALES Y MECÁNICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZAS	5	18/09/2020	5	22/09/2020	0

