

Proyectos y Construcciones Tzintetl S.A. de C.V.



NOMBRE: Rehabilitación de Red para Drenaje Sanitario

UBICACION: Privada Miguel Hidalgo

LOCALIDAD: San José Tetel

MUNICIPIO: Yahauquemhcan

FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: 07 de agosto de 2020

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	ago.-2020
L-2.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NEGESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100.1	17/08/2020	4	20/08/2020	0
D-1.25	LEVANTAR PAVIMENTO DE ADOCRETO A MANO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE: APILÉ DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO.	ML	100.1	24/08/2020	3	26/08/2020	0
EX3.05	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	160.16	18/08/2020	7	24/08/2020	0
ADS-27.09	CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA DIAMETROS HASTA 30", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS.	M3	61.6	24/08/2020	2	25/08/2020	0
DR-22.19	CONEXION A LA RED EXISTENTE DE 25 A 40 CM, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	26/08/2020	2	27/08/2020	0
AG-26.24	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE POLIUDUTO CEDULA 80 DE 1/2" DE DIAMETRO DE 1.5 A 3 ML., DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	11	17/08/2020	5	21/08/2020	0

Arq. Alejandro Tapia-Lozada
Administrador Unico

